



Копия ДЮ

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн.рублей	%	стоимости по результатам утвержденных в ИСД процедур	уточнения стоимости по результатам утвержденных в ИСД процедур	Примечание
			всего	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал							
				план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт											
																план**						
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		24,345	10,334	2,531	0,000	4,150	2,892	13,879	7,443	3,785	0,000	10,334	7,443	6,556	5,864	0,000	0,000	0,000			
1.	Новое строительство		24,344	10,334	2,531	0,000	4,150	2,892	13,879	7,443	3,785	0,000	10,334	7,443	6,556	5,864	0,000	0,000	0,000			
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское		0,478	0,180			0,478	0,180		0,000			0,180	0,000							КС-2 материалы Мероприятие не завершено	
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское		0,331	0,000	0,331								0,000	0,000								
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Тракторная" с.В.Надеждинское		0,447	0,000	0,447								0,000	0,000								
1.4	Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское		0,751	0,000					0,751				0,000	0,000								
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южная" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,324	0,000					0,324				0,000	0,000								
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,305	0,000	0,305								0,000	0,000								
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,539	0,000					0,539				0,000	0,000								
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,433	0,000					0,433				0,000	0,000								
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дермонта" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,573	0,099					0,573	0,099			0,099	0,099							КС-2 материалы Мероприятие не завершено	
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,396	0,095					0,396	0,095			0,095	0,095							КС-2 материалы Мероприятие не завершено	
1.11	Строительство КТП-128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское		0,751	0,000					0,751				0,000	0,000								
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП-128 с.В.Надеждинское		0,329	0,000					0,329				0,000	0,000								
1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП-128 с.В.Надеждинское		0,243	0,000					0,243				0,000	0,000								
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стальной" от КТП-128 с.В.Надеждинское		0,516	0,000					0,516				0,000	0,000								
1.15	Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское		0,595	0,000					0,595				0,000	0,000								
1.16	Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 фп19 п/с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса"		0,448	0,000					0,448				0,000	0,000								

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 3 квартал 2018 г.



№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Остаток фактически стоимости работ в плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) актом выполненных работ), млн. руб.					Поступления						
		Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию (по)	Мощность	Нормативный срок службы	Тип оборудования	Марка модели	протяженность, км	
	ВСЕГО,																											
1	Новое строительство	24,344	0,000	4,494	19,744	0,106	2,892	0,000	0,021	2,871	0,000	21,452	0,000	4,473	16,979	0,106	6,555	0,000	0,409	6,145	0,000			4,100	1,450	0,000	0,000	2,490
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Палана" от КТП "Палана" с В.Надземное	0,478	0,000	0,089	0,389	0	0,18			0,18		0,298	0,000	0,089	0,209	0,000												
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горелая" от КТП "Палана" с В.Надземное	0,331	0,000	0,072	0,258	0	0			0		0,331	0,000	0,072	0,258	0,000												
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Миканазаров" от КТП "Тракторная" с В.Надземное	0,447	0,000	0,112	0,335	0	0			0		0,447	0,000	0,112	0,335	0,000												
1.4	Строительство КТП-123/0,4 кВ ф. 400-ВА с В.Надземное	0,751	0,000	0,059	0,690	0,012	0			0		0,751	0,000	0,059	0,690	0,012												
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер. Южный" от КТП-123 с В.Надземное	0,324	0,000	0,061	0,263	0	0			0		0,324	0,000	0,061	0,263	0,000												
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с В.Надземное	0,305	0,000	0,067	0,238	0	0			0		0,305	0,000	0,067	0,238	0,000												
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с В.Надземное	0,538	0,000	0,119	0,420	0	0			0		0,538	0,000	0,119	0,420	0,000												
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с В.Надземное	0,433	0,000	0,099	0,334	0	0			0		0,433	0,000	0,099	0,334	0,000												
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня" от КТП-123 с В.Надземное	0,372	0,000	0,122	0,451	0	0			0		0,372	0,000	0,122	0,451	0,000												
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с В.Надземное	0,306	0,000	0,098	0,209	0	0			0		0,306	0,000	0,098	0,209	0,000												
1.11	Строительство КТП-128/0,4 кВ ф. 400-ВА с В.Надземное	0,721	0,000	0,059	0,660	0,012	0			0		0,721	0,000	0,059	0,660	0,012												
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня-1" от КТП-128 с В.Надземное	0,320	0,000	0,077	0,243	0	0			0		0,320	0,000	0,077	0,243	0,000												
1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня-2" от КТП-128 с В.Надземное	0,243	0,000	0,054	0,189	0	0			0		0,243	0,000	0,054	0,189	0,000												
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Славян" от КТП-128 с В.Надземное	0,616	0,000	0,067	0,409	0	0			0		0,616	0,000	0,067	0,409	0,000												
1.15	Строительство КТП "Деревня" 60,4 кВ 250 кВА с В.Надземное	0,595	0,000	0,056	0,527	0,012	0			0		0,595	0,000	0,056	0,527	0,012												
1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ст. 19 ф.19 н.с. "Надземное" до КТП "Деревня"	0,448	0,000	0,077	0,372	0	0			0		0,448	0,000	0,077	0,372	0,000												
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня-1" от КТП "Деревня" с В.Надземное	0,413	0,000	0,082	0,330	0	0			0		0,413	0,000	0,082	0,330	0,000												
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня-2" от КТП "Деревня" с В.Надземное	0,539	0,000	0,120	0,419	0	0			0		0,539	0,000	0,120	0,419	0,000												
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горная" от КТП "Деревня" с В.Надземное	0,200	0,000	0,062	0,218	0	0			0		0,200	0,000	0,062	0,218	0,000												
1.20	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Славян" от КТП "Деревня" с В.Надземное	0,368	0,000	0,080	0,288	0	0			0		0,368	0,000	0,080	0,288	0,000												
1.21	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ст.100 ф. 14 "Славянская" до КТП "Славян"	0,505	0,000	0,086	0,420	0	1,215			1,215		4,799	0,000	0,086	4,799	0,000	2,444	0	0,224	2,220	0	2018 г.	2018 г.	1,500	3 лет	СМР-3 1150, СМР-3 1155		1,500
1.22	Строительство КТП "Славян" 60,4 кВ 250 кВА с В.Надземное	0,595	0,000	0,058	0,527	0,01	0,692		0,671	0,021	0	4,097	0,000	0,037	4,144	0,010	0,692	0	0,021	0,671	0	2018	2018	1,500	3 лет	СМР-2 3050+1170		1,500
1.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Славян" от КТП "Славян" с В.Надземное	0,616	0,000	0,131	0,485	0	0,229			0,229		0,387	0,000	0,131	0,256	0,000	0,437			0,376							0,47	
1.24	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер. Тулой" от КТП "Славян" с В.Надземное	0,646	0,000	0,135	0,511	0	0,3			0,3		0,346	0,000	0,135	0,211	0,000	0,513			0,558							0,528	

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 3 квартал 2018 г.



"Утверждаю"
Генеральный директор

АО "ДВ РСК"
Д.Ю.Кобылкин

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	20,631	8,758	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	20,631	8,758	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	20,631	8,758	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	20,631	8,758	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207		
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел 8(42331)45-4-72

[illegible]

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 3 квартал 2018 г.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт·ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законом договором землеугод (+/-)	Разрешение на строи- тельство (+/-)
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское			0,5км						
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское			0,5км						
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Тракторная" с.В.Надеждинское			0,36 км						
1.4	Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,4МВт								
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,3км						
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,3км						
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,57км						
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,55км						
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дермонтава" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,65км						
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,52км						
1.11	Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,4МВт								
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,25км						
1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,25км						
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,6км						
1.15	Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт								
1.16	Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 н/с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса"			0,37км						
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,37км						
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,53км						
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,34км						
1.20	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,34км						
1.21	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 н/с "Соловей ключ" до КТП "Садовая"			0,5км	2018	2018	нет	нет	нет	нет
1.22	Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт			2018	2018	нет	нет	нет	нет
1.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В.Надеждинское			0,5км	2018	2018	нет	нет	нет	нет
1.24	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой" от КТП "Садовая" с.В.Надеждинское			0,65км	2018	2018	нет	нет	нет	нет
1.25	Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В.Надеждинское	0,8МВт								
1.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,394км						
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,9км						
1.28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,405км						
1.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шинкина" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,394км						
1.30	Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В.Надеждинское	0,8МВт			2018	2018	нет	нет	нет	нет
1.31	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф. "пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			1,1км						
1.32	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,315км						
1.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,267км						
1.34	Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 н/с "Надеждинская" до КТП "Чапалева"			0,17км						
1.35	Строительство КТП "Чапалева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт								
1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапалева-1" от КТП "Чапалева" с.В.Надеждинское			0,235км						
1.37	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапалева-2" от КТП "Чапалева" с.В.Надеждинское			0,475км						
1.38	Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район	0,4МВт			2018	2018	нет	нет	нет	нет
1.39	Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район			1,8км						
1.40	Строительство КТП "Победа" 6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район	0,16 МВт								
1.41	Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район			2км						
		3,71 МВт		17,405 км						