

Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 4 квартал 2018 года

"Утверждено"
Генеральный директор
АО "ДВРСК"

Кобылкин Д.Ю.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыва работ выполняющих) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток, профинансировавший по результатам отчетного периода *	млн.рублей	%	Отклонение ***		Примечание			
			всего	план**	факт***	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего				за отчетный квартал	всего		за отчетный квартал	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной в ПСД процедур
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		24,833	26,028	3,019	0,000	4,150	2,892	13,879	7,443	15,694	26,028	15,694	0,000	-1,195	0,000	0,919	-2,115					
I.	Новое строительство		24,833	26,028	3,019	0,000	4,150	2,892	13,879	7,443	15,694	26,028	15,694	0,000	-1,195	0,000	0,919	-2,115					
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское		0,478	0,203			0,478	0,180			0,023	0,203	0,023	0,000	0,275	0,000	0,070	0,204	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское		0,331	0,000	0,331							0,000	0,000	0,000	0,331	0,000	0,073	0,258					
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Тракторная" с.В.Надеждинское		0,447	0,000	0,447							0,000	0,000	0,000	0,447	0,000	0,112	0,335					
1.4	Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское		0,781	0,781					0,781		0,781	0,781	0,781	0,000	-0,031	0,000	0,019	-0,050	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,324	0,473					0,324		0,473	0,473	0,473	0,000	-0,149	0,000	-0,030	-0,118	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,305	0,070	0,305						0,070	0,070	0,070	0,000	0,236	0,000	0,054	0,182	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,539	0,491					0,539		0,491	0,491	0,491	0,000	0,049	0,000	0,053	-0,005	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,433	0,631					0,433		0,631	0,631	0,631	0,000	-0,198	0,000	-0,042	-0,156	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дермونت" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,573	1,031					0,573	0,999	0,932	1,031	0,932	0,000	-0,459	0,000	-0,111	-0,347	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское		0,396	0,383					0,396	0,095	0,288	0,383	0,288	0,000	0,014	0,000	0,037	-0,023	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.11	Строительство КТП-128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское		0,751	0,760					0,751		0,760	0,760	0,760	0,000	-0,010	0,000	0,048	-0,058	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП-128 с.В.Надеждинское		0,329	0,433					0,329		0,433	0,433	0,433	0,000	-0,104	0,000	-0,110	0,006	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП-128 с.В.Надеждинское		0,243	0,249					0,243		0,249	0,249	0,249	0,000	-0,006	0,000	-0,059	0,054	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Станция" от КТП-128 с.В.Надеждинское		0,516	0,353					0,516		0,353	0,353	0,353	0,000	0,163	0,000	-0,022	0,185	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)				

[illegible]

1.35	Строительство КТП "Чапала" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеежское																		0,595	0,000	0,595	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068	0,527	
1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапала-1" от КТП "Чапала" с.В-Надеежское																		0,263	0,000	0,263	0,000	0,000	0,000	0,047	0,216		
1.37	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапала-2" от КТП "Чапала" с.В-Надеежское																		0,374	0,000	0,374	0,000	0,000	0,000	0,079	0,295		
1.38	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТП "Чапала" с.В-Надеежское																		0,489	0,000	0,489	0,000	0,000	0,000	0,113	0,376		
1.39	Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район										0,751	0,723							0,723	0,723	0,028	0,000	0,000	0,000	0,053	-0,024	Мероприятие завершено(Формат КС-2, КС-3, КС-11)	
1.40	Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район										2,048	1,815							3,123	3,123	-1,075	1,308	1,308	0,107	-1,182	Мероприятие завершено(Формат КС-2, КС-3, КС-11)		
1.41	Строительство КТП"Победа" 6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район										0,571								0,731	0,731	-0,160	0,731	0,731	0,009	-0,168	Мероприятие завершено(Формат КС-2, КС-3, КС-11)		
1.42	Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район										1,605								1,467	1,467	0,138	1,467	1,467	0,139	-0,002	Мероприятие завершено(Формат КС-2, КС-3, КС-11)		

ЭКОНОМИСТ

Иванова Елена Петровна



тел 8(42331)45-4-72

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации выставочной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 4 квартал 2018 г.



“Утверждаю”
Генеральный директор
АО “ДВ РСК”
Кобылкин Д.Ю.
МП

№ п/п	Наименование объекта*	Планный объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Остаточная фактическая стоимость работ от плановой стоимости, млн. руб.					Физически освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. руб.					Планируемые					Данные эксплуатационных				
		Всего	ПБР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПБР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПБР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПБР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество объектов, подлежащих ремонту	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Тип оборудования	Марка кабеля	протяженность, км		
1	ВСЕГО.																														
1	Новое строительство	24,833	0,000	4,697	20,121	0,105	24,833	0,000	4,697	20,121	0,105	-1,195	0,000	0,814	-2,115	0,105	26,828	0,000	3,793	22,236	0,000				3,460					13,316	
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Павлова" от КТП "Павлова" с В.Надземное	0,478	0,000	0,089	0,389	0	0,478	0,000	0,089	0,389	0	0,275	0,000	0,071	0,204	0,000	0,203		0,018	0,185		2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,480	
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Григорьев" от КТП "Павлова" с В.Надземное	0,130	0,000	0,072	0,258	0	0,130	0,000	0,072	0,258	0	0,330	0,000	0,072	0,258	0,000	0,000		0,000	0,000											
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Матвеевское" от КТП "Григорьев" с В.Надземное	0,447	0,000	0,112	0,335	0	0,447	0,000	0,112	0,335	0	0,447	0,000	0,112	0,335	0,000	0,000		0,000	0,000											
1.4	Строительство КТП-123 60/4 кВ 400кВА с В.Надземное	0,751	0,000	0,059	0,680	0,012	0,751	0,000	0,059	0,680	0,012	-0,030	0,000	0,007	-0,050	0,012	0,701		0,052	0,726	0,000	2018	20	1 шт. ТМГ 11 400кВ/0,4 кВ У/Ун-О	0,4						
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пол. Южный" от КТП-123 с В.Надземное	0,324	0,000	0,061	0,263	0	0,324	0,000	0,061	0,263	0	-0,149	0,000	-0,031	-0,118	0,000	0,473		0,092	0,381		2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,555	
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с В.Надземное	0,305	0,000	0,067	0,238	0	0,305	0,000	0,067	0,238	0	0,235	0,000	0,053	0,182	0,000	0,070		0,014	0,056		2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,105	
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с В.Надземное	0,539	0,000	0,119	0,420	0	0,539	0,000	0,119	0,420	0	0,048	0,000	0,053	-0,003	0,000	0,491		0,066	0,425		2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,373	
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лав" от КТП-123 с В.Надземное	0,433	0,000	0,099	0,334	0	0,433	0,000	0,099	0,334	0	-0,198	0,000	-0,042	-0,156	0,000	0,631		0,141	0,490		2019	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,350	
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дорожная" от КТП-123 с В.Надземное	0,573	0,000	0,122	0,451	0	0,573	0,000	0,122	0,451	0	-0,458	0,000	-0,111	-0,347	0,000	1,631		0,333	0,798		2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,715	
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лав. Южный" от КТП-123 с В.Надземное	0,397	0,000	0,098	0,299	0	0,397	0,000	0,098	0,299	0	0,014	0,000	0,038	-0,023	0,000	0,383		0,060	0,322		2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,330	
1.11	Строительство КТП-128 60/4 кВ 400кВА с В.Надземное	0,751	0,000	0,059	0,680	0,012	0,751	0,000	0,059	0,680	0,012	-0,009	0,000	0,036	-0,058	0,012	0,760		0,02	0,728		2018	20	1 шт. ТМГ 11 400кВ/0,4 кВ У/Ун-О	0,4						
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дорожная" от КТП-128 с В.Надземное	0,330	0,000	0,077	0,253	0	0,330	0,000	0,077	0,253	0	-0,103	0,000	-0,109	0,006	0,000	0,433		0,186	0,247		2018 г.	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,245	
1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дорожная-2" от КТП-128 с В.Надземное	0,243	0,000	0,054	0,189	0	0,243	0,000	0,054	0,189	0	-0,006	0,000	-0,059	0,054	0,000	0,249		0,113	0,135		2018 г.	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,268	
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Славян" от КТП-128 с В.Надземное	0,516	0,000	0,107	0,409	0	0,516	0,000	0,107	0,409	0	0,163	0,000	-0,022	0,185	0,000	0,353		0,129	0,224		2018 г.	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,274	
1.15	Строительство КТП "Дорожная" 60/4 кВ 250 кВА с В.Надземное	0,595	0,000	0,056	0,527	0,012	0,595	0,000	0,056	0,527	0,012	-0,026	0,000	0,037	-0,075	0,012	0,621		0,019	0,602		2018	20	1 шт. ТМГ 250кВ/0,4 кВ У/Ун-О	0,25						
1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ от шп19 ф19 пс "Надземное" до КТП "Дорожная"	0,440	0,000	0,077	0,372	0	0,440	0,000	0,077	0,372	0	0,078	0,000	-0,050	0,129	0,000	0,371		0,127	0,243		2018 г.	25	жб	СНП-3 1х50кВ СНП-3 1х95					0,268	
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дорожная-1" от КТП "Дорожная" с В.Надземное	0,412	0,000	0,082	0,330	0	0,412	0,000	0,082	0,330	0	-0,204	0,000	-0,156	-0,048	0,000	0,616		0,238	0,378		2018 г.	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,422	
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дорожная-2" от КТП "Дорожная" с В.Надземное	0,539	0,000	0,120	0,419	0	0,539	0,000	0,120	0,419	0	-0,159	0,000	-0,160	0,001	0,000	0,698		0,280	0,418		2018 г.	25	жб	СНП-2 3х95+1х70					0,422	
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горная" от КТП "Дорожная" с В.Надземное	0,280	0,000	0,062	0,218	0	0,280	0,000	0,062	0,218	0	0,280	0,000	0,062	0,218	0,000	0,000		0	0											

1.20	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Сосина" от КТП "Дубина" с В-Надземное	0,508	0,000	0,080	0,288	0	0,368	0,000	0,080	0,288	0	0,060	0,000	-0,029	0,089	0,000	0,308	0,109	0,199	2018 г.	25	жб	СНП-2 3х95+1х70 СНП-2 3х50+1х54,6	0,163	
1.21	Строительство ВЛ-6кВ от п.с. 100 ф. ите "Сосновый" до КТП "Сосина"	0,506	0,000	0,086	0,420	0	0,506	0,000	0,086	0,420	0	-1,938	0,000	-0,138	-1,800	0,000	2,444	0	0,224	2,220	2018 г.	25	жб	СНП-3 1х50, СНП-3 1х55	1,500
1.22	Строительство КТП "Сосина" 60/4 кВ 250 кВА с В-Надземное	0,595	0,000	0,058	0,527	0,01	0,595	0,000	0,058	0,527	0,01	-0,097	0,000	0,037	-0,144	0,010	0,692	0	0,021	0,671		20	1 шт ТМГ 11 400/60,4 У/Гн-О	0,25	
1.23	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Сосина" от КТП "Сосина" с В-Надземное	0,616	0,000	0,131	0,485	0	0,616	0,000	0,131	0,485	0	0,179	0,000	0,072	0,107	0,000	0,437	0,059	0,3776	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70	0,47	
1.24	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "пер. Угловый" от КТП "Сосина" с В-Надземное	0,646	0,000	0,135	0,511	0	0,646	0,000	0,135	0,511	0	0,131	0,000	0,080	0,053	0,000	0,513	0,055	0,458	2018	25	жб	СНП-3 1х50, СНП-3 1х55	0,520	
1.25	Строительство КТП-115 60/4 кВ 2х400 кВА с В-Надземное	1,342	0,000	0,106	1,224	0,012	1,342	0,000	0,106	1,224	0,012	-0,226	0,000	0,072	-0,511	0,012	1,768	0,034	1,735		20	2 шт ТМГ 11 400/60,4 У/Гн-О	0,8		
1.26	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Александров-1" от КТП-115 с В-Надземное	0,464	0,000	0,096	0,365	0	0,464	0,000	0,096	0,365	0	0,033	0,000	0,032	0,000	0,000	0,428	0,064	0,365	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70	0,400	
1.27	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Александров-2" и ф. "50 лет Октября" от КТП-115 с В-Надземное	0,792	0,000	0,185	0,607	0	0,792	0,000	0,185	0,607	0	0,366	0,000	0,041	0,326	0,000	0,426	0,144	0,281	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70	0,465	
1.28	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Красноярская" от КТП-115 с В-Надземное	0,729	0,000	0,068	0,261	0	0,729	0,000	0,068	0,261	0	-0,047	0,000	0,023	-0,069	0,000	0,376	0,045	0,330	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70	0,535	
1.29	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Шиповый" от КТП "Пущина" с В-Надземное	0,492	0,000	0,104	0,388	0	0,492	0,000	0,104	0,388	0	-0,064	0,000	0,041	-0,105	0,000	0,556	0,063	0,493	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70 СНП-2 3х50+1х54,6	0,665	
1.30	Строительство КТП "Пущина" 60/4 кВ 2х400 кВА с В-Надземное	1,342	0,000	0,106	1,224	0,012	1,342	0,000	0,106	1,224	0,012	-0,226	0,000	0,072	-0,491	0,012	1,747	0,032	1,715		20	2 шт ТМГ 11 400/60,4 У/Гн-О	0,8		
1.31	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Партизанский" и ф. "пер. Партизанский" от КТП "Пущина" с В-Надземное	1,560	0,000	0,245	0,815	0	1,560	0,000	0,245	0,815	0	0,176	0,000	0,136	0,040	0,000	0,884	0,11	0,77	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70	1,037	
1.32	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Пущина" от КТП "Пущина" с В-Надземное	0,432	0,000	0,106	0,326	0	0,432	0,000	0,106	0,326	0	-0,409	0,000	0,036	-0,444	0,000	0,841	0,07	0,77	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70 СНП-2 3х50+1х54,6	0,725	
1.33	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Пущина-2" от КТП "Пущина" с В-Надземное	0,248	0,000	0,057	0,191	0	0,248	0,000	0,057	0,191	0	-0,133	0,000	-0,078	-0,075	0,000	0,401	0,13	0,27	2018	25	жб	СНП-2 3х95+1х70	0,433	
1.34	Строительство ВЛ-6кВ от п.с. 19 ф. ите "Чайная" до КТП "Чайная"	0,215	0,000	0,036	0,179	0	0,215	0,000	0,036	0,179	0	0,215	0,000	0,036	0,179	0,000	0,000								
1.35	Строительство КТП "Чайная" 60/4 кВ 250 кВА с В-Надземное	0,595	0,000	0,056	0,527	0,012	0,595	0,000	0,056	0,527	0,012	0,595	0,000	0,056	0,527	0,012	0,000								
1.36	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Чайная-1" от КТП "Чайная" с В-Надземное	0,263	0,000	0,047	0,216	0	0,263	0,000	0,047	0,216	0	0,263	0,000	0,047	0,216	0,000	0,000								
1.37	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Чайная-2" от КТП "Чайная" с В-Надземное	0,274	0,000	0,079	0,295	0	0,274	0,000	0,079	0,295	0	0,374	0,000	0,079	0,295	0,000	0,000								
1.38	Строительство ВЛ-4 кВ ф. "Железная" от КТП "Чайная" с В-Надземное	0,489	0,000	0,113	0,376	0	0,489	0,000	0,113	0,376	0	0,489	0,000	0,113	0,376	0,000	0,000								
1.39	Строительство КТП "Фотосай" 60/4 кВ 400 кВА в Западный Нахский район	0,751	0,000	0,059	0,680	0,012	0,751	0,000	0,059	0,680	0,012	0,028	0,000	0,040	-0,024	0,012	0,723	0,019	0,704		20	1 шт ТМГ 11 400/60,4 У/Гн-О	0,4		
1.40	Строительство ВЛ-4 кВ (с фидера) от КТП "Фотосай" в Западный Нахский район	2,048	0,000	0,585	1,463	0	2,048	0,000	0,585	1,463	0	-1,075	0,000	0,107	-1,182	0,000	3,123	0,48	2,65	2018		жб	СНП-2 3х95+1х70 СНП-3 1х50	2,361	
1.41	Строительство КТП "Победа" 60/4 кВ 160 кВА п. де Фрих, Нахский район	0,571	0,000	0,056	0,504	0,011	0,571	0,000	0,056	0,504	0,011	-0,160	0,000	-0,003	-0,168	0,011	0,721	0,06	0,67	2018	20	1 шт ТМГ 11 400/60,4 У/Гн-О	0,16		
1.42	Строительство ВЛ-4 кВ (с фидера) от КТП "Победа" п. де Фрих, Нахский район	1,605	0,000	0,420	1,185	0	1,605	0,000	0,420	1,185	0	0,138	0,000	0,139	-0,002	0,000	1,467	0,28	1,19	2018		жб	СНП-2 3х95+1х70 СНП-2 3х50+1х54,6	1,155	

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 4 квартал 2018 г.



"Утверждаю"
Генеральный директор

АО "ДВ РСК"
Д.Ю.Кобылкин

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	21,045	22,058	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207	13,3	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,045	22,058	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207	13,3	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	21,045	22,058	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207	13,3	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	21,045	22,058	2,145		3,517	2,451	11,762	6,307	3,207	13,300	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания
за 4 квартал 2018 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.

М.П.

[illegible]

[illegible]

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 4 квартал 2018 г.



Утверждаю
Генеральный директор
АО «ДВ РСК»
Кобылкин Д.Ю.
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законом дальневосточным землеугод (+/-)	Разрешение на строи- тельство (+/-)
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское			0,5км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское			0,5км						
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Тракторная" с.В.Надеждинское			0,36 км						
1.4	Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,4МВт			2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,3км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,3км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,57км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,55км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,65км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,52км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.11	Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,4МВт			2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,25км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,25км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,6км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.15	Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт			2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.16	Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п/с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса"			0,37км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,37км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,53км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,34км						
1.20	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,34км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.21	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Садовая"			0,5км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.22	Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт			2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В.Надеждинское			0,5км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.24	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Туной" от КТП "Садовая" с.В.Надеждинское			0,65км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.25	Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В.Надеждинское	0,8МВт			2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,394км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,9км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,405км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шинкина" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,394км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.30	Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В.Надеждинское	0,8МВт			2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.31	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф. "пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			1,1км						
1.32	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,315км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,267км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.34	Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п/с "Надеждинская" до КТП "Чапаева"			0,17км						
1.35	Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт								
1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В.Надеждинское			0,235км						
1.37	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В.Надеждинское			0,475км						
1.38	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТП "Чапаева" с.В.Надеждинское			0,455км						
1.39	Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район	0,4МВт			2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.40	Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район			1,8км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.41	Строительство КТП "Победа" 6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район	0,16 МВт		1,8км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д
1.42	Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район			2км	2018	2018	н.д	н.д	н.д	н.д

3,71 МВт 17,86 км