

Приложение № 6.1  
к приказу Минэнерго России  
от «24» марта 2010 г. № 114



АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"  
за 2018 год

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

"Утверждено"  
Генеральный директор  
АО «ДВРСК»

Кобылкин Д.Ю.

| №№   | Наименование объекта                                                            | Объем финансирования [отчетный год] |         | Выход мощностей |          | Освоено (закрыты акты выполненных работ) млн.рублей |                     | Выдано оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |                     | Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |       |                                                                |                                  | Примечание                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|      |                                                                                 | план**                              | факт*** | план            | факт     | всего                                               | за отчетный квартал | всего                                                    | за отчетный квартал |                                                              | млн.рублей     | %     | в том числе за счет                                            |                                  |                                                |
|      |                                                                                 |                                     |         |                 |          |                                                     |                     |                                                          |                     |                                                              |                |       | уточнения стоимости по результатам утвержденных в ИСД процедур | стоимости по результатам закупок |                                                |
|      | Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу              | 24,833                              | 26,029  |                 |          | 26,029                                              | 15,694              | 26,029                                                   | 15,694              | 0,000                                                        | -1,195         | 0,000 | 0,919                                                          | -2,115                           |                                                |
| 1.   | Новое строительство                                                             | 24,833                              | 26,029  |                 |          | 26,029                                              | 15,694              | 26,029                                                   | 15,694              | 0,000                                                        | -1,195         | 0,000 | 0,919                                                          | -2,115                           |                                                |
| 1.1  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское          | 0,478                               | 0,203   | 0,5кВ           | 0,48 км  | 0,203                                               | 0,023               | 0,203                                                    | 0,023               | 0,000                                                        | 0,275          |       | 0,070                                                          | 0,204                            | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.2  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гораская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское         | 0,331                               |         | 0,5кВ           | 0,000    | 0,000                                               | 0,000               | 0,000                                                    | 0,000               | 0,000                                                        | 0,331          |       | 0,073                                                          | 0,258                            |                                                |
| 1.3  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Тракторная" с.В.Надеждинское | 0,447                               |         | 0,36 км         | 0,000    | 0,000                                               | 0,000               | 0,000                                                    | 0,000               | 0,000                                                        | 0,447          |       | 0,112                                                          | 0,335                            |                                                |
| 1.4  | Строительство КТП-123 60/4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское                           | 0,751                               | 0,781   | 0,4МВт          | 0,4 мВт  | 0,781                                               | 0,781               | 0,781                                                    | 0,781               | 0,000                                                        | -0,031         |       | 0,019                                                          | -0,050                           | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.5  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское              | 0,324                               | 0,473   | 0,3кВ           | 0,555 км | 0,473                                               | 0,473               | 0,473                                                    | 0,473               | 0,000                                                        | -0,149         |       | -0,030                                                         | -0,118                           | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.6  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское                 | 0,305                               | 0,070   | 0,3кВ           | 0,105 км | 0,070                                               | 0,070               | 0,070                                                    | 0,070               | 0,000                                                        | 0,236          |       | 0,054                                                          | 0,182                            | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.7  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское               | 0,539                               | 0,491   | 0,57кВ          | 0,273 км | 0,491                                               | 0,491               | 0,491                                                    | 0,491               | 0,000                                                        | 0,049          |       | 0,053                                                          | -0,005                           | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.8  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское                   | 0,433                               | 0,631   | 0,55кВ          | 0,35 км  | 0,631                                               | 0,631               | 0,631                                                    | 0,631               | 0,000                                                        | -0,198         |       | -0,042                                                         | -0,156                           | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.9  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дермонта" от КТП-123 с.В.Надеждинское               | 0,573                               | 1,031   | 0,65кВ          | 0,715 км | 1,031                                               | 0,932               | 1,031                                                    | 0,932               | 0,000                                                        | -0,459         |       | -0,111                                                         | -0,347                           | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское            | 0,396                               | 0,383   | 0,52кВ          | 0,33 км  | 0,383                                               | 0,288               | 0,383                                                    | 0,288               | 0,000                                                        | 0,014          |       | 0,037                                                          | -0,023                           | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.11 | Строительство КТП-128 60/4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское                           | 0,751                               | 0,760   | 0,4МВт          | 0,4МВт   | 0,760                                               | 0,760               | 0,760                                                    | 0,760               | 0,000                                                        | -0,010         |       | 0,048                                                          | -0,058                           | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП-128 с.В.Надеждинское              | 0,329                               | 0,433   | 0,25кВ          | 0,245 км | 0,433                                               | 0,433               | 0,433                                                    | 0,433               | 0,000                                                        | -0,104         |       | -0,110                                                         | 0,006                            | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |

|      |                                                                                             |       |       |       |          |         |       |       |       |       |        |  |  |        |                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--------|------------------------------------------------|
| 1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП - 128 с.В-Надеждинское                        | 0,243 | 0,249 | 0,249 | 0,268 км | 0,25км  | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,000 | -0,006 |  |  | 0,054  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП - 128 с.В-Надеждинское                          | 0,516 | 0,363 | 0,353 | 0,6км    | 0,6км   | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,000 | 0,163  |  |  | 0,185  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское                               | 0,595 | 0,621 | 0,621 | 0,25МВт  | 0,25МВт | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,000 | -0,025 |  |  | -0,075 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.19 ф\пс "Надеждинская" до КТП "Дрегиса"                       | 0,448 | 0,371 | 0,371 | 0,37км   | 0,37км  | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,000 | 0,078  |  |  | 0,129  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское                    | 0,413 | 0,616 | 0,616 | 0,422 км | 0,37км  | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,000 | -0,203 |  |  | -0,048 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское                    | 0,539 | 0,698 | 0,698 | 0,422 км | 0,53км  | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,000 | -0,159 |  |  | 0,001  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское                     | 0,280 |       |       | 0,34км   | 0,34км  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280  |  |  | 0,218  |                                                |
| 1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское                      | 0,368 | 0,308 | 0,308 | 0,163 км | 0,34км  | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,000 | 0,059  |  |  | 0,089  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф\пс "Соловей клочок" до КТП "Садовая" с. В-Надеждинское     | 0,506 | 2,444 | 2,444 | 1,5 км   | 0,5км   | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 0,000 | -1,938 |  |  | -1,800 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское                               | 0,595 | 0,692 | 0,692 | 0,25МВт  | 0,25МВт | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,000 | -0,096 |  |  | -0,144 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское                      | 0,616 | 0,437 | 0,437 | 0,47 км  | 0,5км   | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,000 | 0,179  |  |  | 0,107  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тулой" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское                    | 0,646 | 0,513 | 0,513 | 0,65км   | 0,65км  | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,000 | 0,133  |  |  | 0,053  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское                                  | 1,342 | 1,768 | 1,768 | 0,8МВт   | 0,8МВт  | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 0,000 | -0,426 |  |  | -0,511 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское                       | 0,461 | 0,428 | 0,428 | 0,394км  | 0,394км | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,000 | 0,033  |  |  | 0,000  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское | 0,792 | 0,426 | 0,426 | 0,9км    | 0,9км   | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,000 | 0,366  |  |  | 0,326  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское                   | 0,329 | 0,376 | 0,376 | 0,405км  | 0,405км | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,000 | -0,047 |  |  | -0,069 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское                      | 0,492 | 0,556 | 0,556 | 0,394км  | 0,394км | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,000 | 0,041  |  |  | -0,105 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское                             | 1,342 | 1,747 | 1,747 | 0,8МВт   | 0,8МВт  | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 0,000 | -0,405 |  |  | -0,491 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |

|      |                                                                                                     |       |       |          |          |       |       |       |       |       |        |        |        |                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------------------------------------|
| 1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф. "пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | 1,060 | 0,884 | 1,1км    | 1,037 км | 0,884 | 0,269 | 0,884 | 0,269 | 0,000 | 0,176  | 0,136  | 0,040  | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское                              | 0,432 | 0,841 | 0,315км  | 0,725 км | 0,841 | 0,578 | 0,841 | 0,578 | 0,000 | -0,409 | 0,035  | -0,444 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское                          | 0,249 | 0,401 | 0,267км  | 0,433 км | 0,401 | 0,178 | 0,401 | 0,178 | 0,000 | -0,153 | -0,077 | -0,075 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф.19 п/с "Надеждинская" до КТП "Чапаева"                              | 0,215 |       | 0,17км   | 0,268 км |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215  | 0,036  | 0,179  |                                                |
| 1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское                                       | 0,595 |       | 0,25МВт  |          |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,595  | 0,068  | 0,527  |                                                |
| 1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское                            | 0,263 |       | 0,235км  |          |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,263  | 0,047  | 0,216  |                                                |
| 1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское                            | 0,374 |       | 0,475км  |          |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,374  | 0,079  | 0,295  |                                                |
| 1.38 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское                              | 0,489 |       | 0,455км  |          |       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,489  | 0,113  | 0,376  |                                                |
| 1.39 | Строительство КТП-Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п. Западный Надеждинский район                          | 0,751 | 0,723 | 0,4МВт   | 0,4 МВт  | 0,723 |       | 0,723 | 0,000 | 0,000 | 0,028  | 0,053  | -0,024 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п. Западный Надеждинский район                  | 2,048 | 3,123 | 1,8км    | 2,361 км | 3,123 | 1,308 | 3,123 | 1,308 | 0,000 | -1,075 | 0,107  | -1,182 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.41 | Строительство КТП "Победа" 6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район                           | 0,571 | 0,731 | 0,16 МВт | 0,16 МВт | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,000 | -0,160 | 0,009  | -0,168 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |
| 1.42 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район                       | 1,605 | 1,467 | 2км      | 1,155 км | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 0,000 | 0,138  | 0,139  | -0,002 | Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11) |

Экономист

Иванова Е.Н.

тел.8(42331)45-4-72

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"  
за 2018 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор

АО "ДВ РСК"

Кобылкин Д.Ю.

М.П.



| №№       | Источник финансирования                                                | Объем финансирования<br>[отчетный год] |        | Причины отклонений |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|
|          |                                                                        | всего                                  |        |                    |
|          |                                                                        | план*                                  | факт** |                    |
| 1        | Собственные средства                                                   | 21,045                                 | 22,058 |                    |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 21,045                                 | 22,058 |                    |
| 1.1.1.   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 21,045                                 | 22,058 |                    |
| 1.1.2.   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |                                        |        |                    |
| 1.1.3.   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                                        |        |                    |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |                                        |        |                    |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  |                                        |        |                    |
| 1.1.4.   | Прочая прибыль                                                         |                                        |        |                    |
| 1.2.     | Амортизация                                                            |                                        |        |                    |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе                                         |                                        |        |                    |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация                                                     |                                        |        |                    |
| 1.2.3.   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |                                        |        |                    |
| 1.3.     | Возврат НДС                                                            |                                        |        |                    |
| 1.4.     | Прочие собственные средства                                            |                                        |        |                    |
| 1.4.1.   | в т.ч. средства допэмиссии                                             |                                        |        |                    |
| 1.5.     | Остаток собственных средств на начало года                             |                                        |        |                    |
| 2.       | Привлеченные средства, в т.ч.:                                         |                                        |        |                    |
| 2.1.     | Кредиты                                                                |                                        |        |                    |
| 2.2.     | Облигационные займы                                                    |                                        |        |                    |
| 2.3.     | Займы организаций                                                      |                                        |        |                    |
| 2.4.     | Бюджетное финансирование                                               |                                        |        |                    |
| 2.5.     | Средства внешних инвесторов                                            |                                        |        |                    |
| 2.6.     | Использование лизинга                                                  |                                        |        |                    |
| 2.7.     | Прочие привлеченные средства                                           |                                        |        |                    |
|          | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                 | 21,045                                 | 22,058 |                    |
|          | для ОГК/ТГК, в том числе                                               |                                        |        |                    |
|          | ДПМ                                                                    |                                        |        |                    |
|          | вне ДПМ                                                                |                                        |        |                    |

Экономист

Е.П. Иванова

тел. 8(42331)45-4-72

АО "Дальневосточная ресурсосна-  
за 2018 г.

Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "Дальневосточная  
ресурсообеспечивающая компания"

Кобылкин Д.Ю.

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ведущий инженер ПТС И.В. Борткевич  
тел. 8(42331)47-5-14