

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
4 квартал 2019 года

Кубизкин Д.Ю.


№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Освоено (затраты на выполнение работ) млн.рублей		Всего оформлено (затраты на эксплуатацию) млн.рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	млн.рублей	%	в том числе за счет		Примечание				
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный квартал	за отчетный квартал	по результатам утвержденного проекта	по результатам утвержденного проекта										
																		план	факт		план	факт	план	факт
	Всего стоимость инвестированного проекта за счет тарифа на передачу		24,779	7,078	0,000	10,634	3,705	7,068	8,796	0,000	12,278	24,779	12,278	0,001	0,005	0,000	0,000							
1.	Новое строительство		0,830	0,830							1,316	1,316	1,316	0,001	0,005	0,000	0,000							
1.1	Строительство КТП-127 630/4 кВ 630 кВА с.В.Надежское																	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено						
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Курашорейский" от КТП-127 с.В.Надежское	0,751	0,569	0,751	0,265						0,3045	0,569	0,305	0,182	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В.Надежское	0,066	0,492	0,566	0,196			0,128			0,17	0,492	0,170	0,074	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В.Надежское	0,455	0,497	0,455	0,097			0,063			0,3359	0,497	0,336	0,042	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В.Надежское	0,422	0,078		0,422						0,0777	0,078	0,078	0,345	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.6	Строительство КТП-129 630/4 кВ 250 кВА с.В.Надежское	0,006	0,817		0,006			0,817				0,817	0,817	0,245	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Сосновый" от КТП-129 с.В.Надежское	0,281	0,243		0,281			0,091			0,1515	0,243	0,152	0,038	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В.Надежское	0,445	0,764		0,445	0,159		0,287			0,3375	0,764	0,337	0,038	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В.Надежское	0,338	0,430		0,338	0,083		0,131			0,2155	0,430	0,216	0,094	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.10	Строительство КТП-118 630/4 кВ 400кВА с.В.Надежское	0,783	1,072		0,783						1,0721	1,072	1,072	0,309	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В.Надежское	0,565	0,557		0,565						0,657	0,557	0,557	0,092	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Поселок" от КТП-5244 в.Радальное	0,612	0,709		0,612	0,500		0,208				0,709	0,657	0,000	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.13	Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка" до оп. 57 ф.13 в.с. "Тавричанка"	4,475	2,315	4,475				0,457			1,8572	2,315	1,857	2,160	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф. "Горного" от КТП-5063 в.Радальное	0,858	1,359			0,545	0,859	0,415				1,359	0,900	0,500	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					
1.15	Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Славянская" до КТП "Есенина"	0,648	0,427		0,648			0,427				0,427	0,427	0,218	0,001	0,00	0,000	0,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено					

1.16	Строительство КТП "Есенина" 100/4 кВ 400кВА, Рязань									0,561	0,000	0,961	0,000	-0,198	-0,198	-22,90			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф. "Есенина" Ф. "Грудовая", Ф. "Ротариусов", Ф. "Мавковского" от КТП "Есенина"								1,793	0,279	1,531	2,410	1,531	-0,617	-0,617	-34,42			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.18	Строительство ВЛ-4 кВ от п. 13 ПС "Тавричанка" до КТП "Набережная", п. Тавричанка, Нагайский район									0,243	0,276	0,643	0,286	-0,010	-0,010	-3,52			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.19	Строительство КТП "Набережная" 250 кВА, 60/4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Нагайский район									0,800	0,826	0,826	0,826	0,074	0,074	8,28			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.20	Строительство ВЛ-4 кВ Ф-13 ПС "Тавричанка" от КТП- "Набережная" до КТП "Береговая", п. Тавричанка, Нагайский район									0,494	0,558	0,607	0,591	-0,033	-0,033	-5,89			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.21	Строительство КТП "Береговая" 160 кВА, 60/4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Нагайский район									0,592	0,752	0,752	0,752	-0,160	-0,160	-27,09			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП "Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Нагайский район									0,766	0,824	0,824	0,824	-0,068	-0,068	-9,04			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП- "Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Нагайский район									0,371	0,378	0,386	0,386	-0,016	-0,016	-4,21			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.24	Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП "Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Нагайский район									0,064	0,744	0,744	0,744	0,230	0,230	23,84			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.25	Строительство ВЛ-6кВ в д. Фриз Нагайский район									2,530	0,023	2,506	2,773	-0,276	-0,276	-10,93			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.26	Строительство КТП "Морская" 60/4 кВ 160 кВА в д. Фриз, Нагайский район									0,581	0,849	0,849	0,849	-0,268	-0,268	-46,18			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фазы КТП "Морская" в д. Фриз, Нагайский район.									2,084	0,222	1,611	0,980	0,474	0,474	22,73			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено

Иванова Елена Петровна

Экономист

тел 8(42331)45-4-72

[illegible]

1.22	Средств на счет 83.4.4.01 от 1-го по 8718 "Нарисова", 1-я Подарочная, в. Таргариан. Наименование: рисунок	0,620	0,000	0,100	0,209	0,012	0,007	0	0,151	0,230	0	-0,057	0,000	-0,043	-0,027	0,012	0,487	-	0,151	0,536	0,000						2019	счс CHD-2 2019-12-31	CHD-2 2019-12-31	0,705
1.23	Средств на счет 83.4.4.01 от 2-го по 8718 "Нарисова", 1-я Подарочная, в. Таргариан. Наименование: рисунок	0,309	0,000	0,057	0,246	0,000	0,322		0,0639	0,258		-0,013	0,000	-0,007	-0,012	0,005	0,322	-	0,064	0,258	0,000						2019	счс CHD-2 2019-12-31	CHD-2 2019-12-31	0,555
1.24	Средств на счет 83.4.4.01 от 3-го по 8718 "Нарисова", 1-я Подарочная, в. Таргариан. Наименование: рисунок	0,003	0,000	0,143	0,645	0,016	0,412		0,1179	0,796		0,192	0,000	0,025	0,151	0,016	0,412	-	0,118	0,712	0,000						2019	счс CHD-2 2019-12-31	CHD-2 2019-12-31	0,740
1.25	Средств на счет 83.4.4.01 от 4-го по 8718 "Нарисова", 1-я Подарочная, в. Таргариан. Наименование: рисунок	2,108	0,000	0,435	1,671	0,041	2,338		0,0002	1,270		1,0017	-0,121	0,000	0,450	-0,302	2,338	-	0,005	1,270	1,004						2019	счс CHD-2 2019-12-31	CHD-2 2019-12-31	1,707
1.26	Средств на счет 83.4.4.01 от 5-го по 8718 "Нарисова", 1-я Подарочная, в. Таргариан. Наименование: рисунок	0,404	0,000	0,040	0,427	0,007	0,708			0,157		-0,223	0,000	0,048	-0,220	-0,011	0,708	-	0,000	0,157	0,000									
1.27	Средств на счет 83.4.4.01 от 6-го по 8718 "Нарисова", 1-я Подарочная, в. Таргариан. Наименование: рисунок	1,717	0,000	0,407	1,296	0,034	1,442		0,1636	1,100		0,000	0,000	0,243	0,107	-0,046	1,442	-	0,164	1,095	0,000						11.07.2005	счс CHD-2 2019-12-31	CHD-2 2019-12-31	1,941

Исполнитель: [подпись]
025 86.12.11.08.1.06

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 4 квартал 2019 г.

Генеральный директор

АО "ДВ РСК"
Д.Ю. Кобылкин

М.П.

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (в отчетный год)										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	20,650	20,650	5,900		8,860		5,890	10,418		10,232	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	6,493	6,493	1,855		2,786		1,852	1,852		4,641	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,493	6,493	1,855		2,786		1,852	1,852		4,641	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4	Прочая прибыль											
1.2	Амортизация	14,157	14,157	4,045		6,074		4,038	8,566		5,591	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	14,157	14,157	4,045		6,074		4,038	8,566		5,591	
1.2.2	Прочая амортизация											
1.2.3	Недonoлbзoвaннaя амортизация прошлых лет											
1.3	Возврат НДС											
1.4	Прочие собственные средства											
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5	Остаток собственных средств на начало года											
2	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1	Кредиты											
2.2	Облигационные займы											
2.3	Займы организаций											
2.4	Бюджетное финансирование											
2.5	Средства внешних инвесторов											
2.6	Использование лизинга											
2.7	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	20,650	20,650	5,900		8,860		5,890	10,418	0,000	10,232	
	для ОГК/ТТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

[illegible]

Ведущий инженер ПТС
тел.8(42331)48-4-62

Борткевич Ирина Вадимовна

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 4 квартал 2019 г.



Утверждаю
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.

М.П.

№ п/п	Наименование направленной/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главного эксперта Россы (+/-)	Оформленный в соответствии с законодательством	Разрешение на строительство (+/-)
1.1	Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское	0,630			2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В.Надеждинское			1,17	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Калхозный-1" от КТП-127 с.В.Надеждинское			0,455	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Калхозный-2" от КТП-127 с.В.Надеждинское			0,52	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Калхозный-3" от КТП-127 с.В.Надеждинское			0,475	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,250			2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В.Надеждинское			0,255	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В.Надеждинское			0,485	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В.Надеждинское			0,515	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.10	Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,400			2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В.Надеждинское			0,7	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Песблук" от КТП-5244 п.Раздольное			0,77	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.13	Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 ВЛС "Тавричанка" до оп 57 ф.13 п/с "Тавричанка"			2,345	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф. "Горького" от КТП-5063 п.Раздольное			1,136	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.15	Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 ВЛС "Селикатная" до КТП "Есенина"			0,3	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.16	Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВА п.Раздольное	0,400			2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина" ф. "Грудован", ф. "Ретранслитор", ф. "Манюковский" от КТП "Есенина" с.Раздольное			2,61	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.18	Строительство ВЛ-6 кВ отайка от Ф-13 ПС- "Тавричанка" до КТП- "Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района			0,21	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.19	Строительство КТП- "Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,250			2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.20	Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС- "Тавричанка" от КТП- "Набережная" до КТП- "Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района			0,40	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.21	Строительство КТП- "Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,160			2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП- "Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,705	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП- "Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,555	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.24	Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП- "Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,74	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.25	Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район			1,707	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.26	Строительство КТП "Морская" 6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район	0,160			2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП "Морская" п.Де Фриз, Надеждинский район.			1,941	2019	2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

2,25 0 17,854

Ведущий инженер ПТС И.В.Бортышова
тел.8(42331) 47-5-14