

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2019 год

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВРСК"

Кобылкин Д.Ю.

№№	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]		Ввод мощностей		Освоено (закрыты акты выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Примечание
		всего		отчетный год		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет	
		план**	факт***	план	факт									
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	24,780	24,780			24,780	12,278	24,780	12,278	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.	Новое строительство	24,780	24,780			24,780	12,278	24,780	12,278	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1	Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское	0,830	1,316	0,63МВт	0,63 МВт	1,316	1,316	1,316	1,316	0,000	-0,486			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В.Надеждинское	0,751	0,569	0,63км	1,17 км	0,569	0,305	0,569	0,305	0,000	0,182			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В.Надеждинское	0,566	0,492	0,53км	0,455 км	0,492	0,17	0,492	0,17	0,000	0,074			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В.Надеждинское	0,455	0,497	0,67км	0,52 км	0,497	0,336	0,497	0,336	0,000	-0,042			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В.Надеждинское	0,422	0,078	0,69км	0,075 км	0,078	0,0777	0,078	0,0777	0,000	0,344			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.6	Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,606	0,817	0,25МВт	0,25 МВт	0,817	0	0,817	0	0,000	-0,211			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В.Надеждинское	0,281	0,243	0,258км	0,255 км	0,243	0,152	0,243	0,152	0,000	0,038			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В.Надеждинское	0,445	0,764	0,506км	0,685 км	0,764	0,337	0,764	0,337	0,000	-0,319			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В.Надеждинское	0,336	0,430	0,45км	0,515 км	0,430	0,216	0,430	0,216	0,000	-0,094			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.10	Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,763	1,072	0,4МВт	0,4МВт	1,072	1,072	1,072	1,072	0,000	-0,309			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В.Надеждинское	0,565	0,657	0,605км	0,7 км	0,657	0,657	0,657	0,657	0,000	-0,092			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено

1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное	0,65см	0,77 км	0,709	1,531	2,410	0,961	0,427	0	0,000	-0,097	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.13	Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка" до оп. 57 ф.13 п.с "Тавричанка"	5,04 см	2,345 км	2,315	1,857	2,315	1,857	2,315	1,857	0,000	2,160	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф. "Горького" от КТП-5063 п.Раздольное	0,85см	1,136 км	1,359		1,359		1,359	0	0,000	-0,500	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.15	Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная" до КТП "Есенина"	0,72см	0,3 км	0,427		0,427		0,427	0	0,000	0,219	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.16	Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВА.Раздольное	0,4МВт	0,961	0,961		0,961		0,961	0	0,000	-0,198	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина", ф. "Трудовая", ф. "Регранслятор", ф. "Маяковского" от КТП "Есенина"	2,11км	2,61 км	2,410	1,531	2,410	1,531	2,410	1,531	0,000	-0,617	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.18	Строительство ВЛ-6 кВ от оп.13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района	0,19 км	0,21 км	0,286		0,286		0,286	0	0,000	-0,010	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.19	Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,25МВт	0,826	0,826		0,826		0,826	0	0,000	0,074	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.20	Строительство ВЛ-6 кВ ф.13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района	0,55 км	0,46 км	0,591		0,591		0,591	0	0,000	-0,033	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.21	Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,16МВт	0,752	0,752		0,752		0,752	0	0,000	-0,160	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,85см	0,705 км	0,824	0,226	0,824	0,226	0,824	0,226	0,000	-0,068	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,3см	0,555 км	0,386	0,108	0,386	0,108	0,386	0,108	0,000	-0,015	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.24	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района	1,05см	0,74 км	0,734	0,165	0,734	0,165	0,734	0,165	0,000	0,230	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.25	Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район	1,0см	1,707 км	2,806	2,773	2,806	2,773	2,806	2,773	0,000	-0,276	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.26	Строительство КТП"Морская" 6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район	0,16МВт	0,16 МВт	0,849		0,849		0,849	0	0,000	-0,268	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район.	2,5см	1,941 км	1,610	0,98	1,610	0,98	1,610	0,98	0,000	0,474	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено

ЭКОНОМИСТ

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2019 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Дальнеросточная
ресурсоснабжающая компания"
_____ Кобылкин Д.Ю.

[illegible]

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2019 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор

АО "ДВ РСК"

Кошылкин Д.Ю.

МП

№№	Источники финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	20,650	20,650	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,493	6,493	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,493	6,493	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	14,157	14,157	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе			
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	20,650	20,650	
	для ОГК/ТЭК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Экспертный

Е.П. Ишенин