

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
I квартал 2020 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Освоено (закрыты работы) млн.рублей				Внесено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.рублей				Остаток, по результатам отчетного периода млн.рублей	Отклонение ***				Примечание	
			всего				1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего		за отчетный квартал		всего		за отчетный квартал			в том числе за счет					
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам в ДСА	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур							
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	12,442	0,223	0,340	0,223	0,900	0,000	11,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	12,219	12,219	92,681	0,000	0,000			
1.	Новое строительство		3,647	0,223	0,340	0,223	0,900	0,000	1,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	2,824	2,824	92,68					
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Дальнийск" до КТП-"Игустральная" п. Тарвичанка, Надежнинского района		0,340	0,223	0,340	0,223								0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,117	0,117	34,41					КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено	
1.2	КТП-"Игустральная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тарвичанка, Надежнинского района		0,900				0,900							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,900	100,00						
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Игустральная" ул. Игустральная, д.17-а, 27, п. Тарвичанка, Надежнинский район		0,405						0,405					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,405	0,405	100,00						
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Игустральная" ул. Игустральная, д.20-а, 33, п. Тарвичанка, Надежнинский район		0,491						0,491					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,491	0,491	100,00						
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Игустральная" ул. Игустральная, д.22-а, 36, п. Тарвичанка, Надежнинский район		0,345						0,345					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,345	0,345	100,00						
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Игустральная" ул. Некрасова, д.30-а, 38, п. Тарвичанка, Надежнинский район		0,566						0,566					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,566	0,566	100,00						
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		9,395						9,395													9,395	9,395						
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU GYAZ21-S14 с кузовом-манипулятором установкой TADANO TM-ZES54HS к бортовой платформой		9,395						9,395													9,395	9,395	100,00					

ЭКОНОМИСТ
Иванова Елена Петровна
тел.8(42331)454-72

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за I квартал 2020 г.



№№	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Осуществление фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (затраты на выполнение работ), млн. руб.				Поставщики				Длительность исполнения					
		Всего	ПТР	СНР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПТР	СНР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПТР	СНР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПТР	СНР	оборудование и материалы	прочие	по вводу в эксплуатацию по плану	фактически	по вводу в эксплуатацию	фактически		
1	Итого строительство	2,539	0,000	0,398	2,136	0,005											0,186		0,035	0,151							
1.1	Ввод в эксплуатацию от ф. 17 ИС "Дальневосточная" и КТП "Иркутская" и "Тверьская, Ижевский район	0,293	0,000	0,039	0,244	0,000	0,186	0	0,035	0,151	0	0,007	0,004	0,093			0,186		0,035	0,151			2020		≈6	СЭИД 10/5	0,140
1.2	КТП "Иркутская" 250 кВ, 60/4 кВ и "Тверьская, Ижевский район	0,750	0,000	0,066	0,679	0,005																					
1.3	ВЛ 0,4 кВ ф. "Вост-1" КТП "Иркутская" 250 кВ, 60/4 кВ и "Тверьская, Ижевский район	0,238	0,000	0,066	0,172	0,000																					
1.4	ВЛ 0,4 кВ ф. "Вост-2" КТП "Иркутская" 250 кВ, 60/4 кВ и "Тверьская, Ижевский район	0,409	0,000	0,081	0,328	0,000																					
1.5	ВЛ 0,4 кВ ф. "Вост-3" КТП "Иркутская" 250 кВ, 60/4 кВ и "Тверьская, Ижевский район	0,287	0,000	0,055	0,232	0,000																					
1.6	ВЛ 0,4 кВ ф. "Вост-4" КТП "Иркутская" 250 кВ, 60/4 кВ и "Тверьская, Ижевский район	0,412	0,000	0,091	0,381	0,000																					
2	Прочие инвестиционные проекты, работы в том числе:	7,829			7,829																						
2.1	Проектирование автомобильных дорог от существующих автомобильных дорог до существующих автомобильных дорог	7,829			7,829																						

Ведущий инженер ИЭС Борогичев И.В.
тел. 8(4231)48-4-66

И.В. Борогичев

"Утверждено"
Исполнительный директор
АО "ДВ РСК"
Д.Ю. Кобылкин

М.П.



АО "Дальнеречная ресурсоснабжающая компания"
за I квартал 2020 г.

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования												Причины отклонений
		всего			1 кв			2 кв			3 кв			
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	10,368	0,186	0,283	0,186	0,750		9,335						
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:													
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4	Прочая прибыль													
1.2	Амортизация	10,368	0,186	0,283	0,186	0,75		9,335						
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	10,368	0,186	0,283	0,186	0,75		9,335						
1.2.2	Прочая амортизация													
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3	Возврат НДС													
1.4	Прочие собственные средства													
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5	Остаток собственных средств на начало года													
2	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1	Кредиты													
2.2	Облигационные займы													
2.3	Займы организаций													
2.4	Бюджетное финансирование													
2.5	Средства внешних инвесторов													
2.6	Использование лизинга													
2.7	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	10,368	0,186	0,283	0,186	0,750		9,335						
	финансирования для ОТК/ТТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Иванова Е.П.

Экономист

том.8(42331)45-4-72

(Handwritten signature)

Отчет о вводах/выводах объектов

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания
за 1 квартал 2020 г.



Утверждаю
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП "Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района	0,120					0,14														
1.2	КТП "Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района		0,250			0,25 МВт															
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП "Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,400		0,4 км															
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП "Индустриальная" ул. Индустриальная, д.20-д.33, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,510		0,51 км															
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП "Индустриальная" ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,000		0,35 км															
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП "Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,560		0,56 км															
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:																				
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU SUV521-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой	0,12																			
		0,12	1,72	0,00	0,00	1,94 км	0,14 км														
		0,25	0,00	0,00	0,00	0,25 МВт															

Ведущий инженер ППС
и Р. Комарова
тел 8(42331)48-4-62

Борткевич Ирина Вадимовна

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная республиканская компания"

за 1 квартал 2020 г.

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждено
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.
М.П.



№ п/п	Наименование направленного/инвестиционного проекта	Технические характеристики				Сроки реализации проекта	Наименование исходно-разрешительной документации
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Дальняя" до КТП- "Инустринская" п. Тавричанка, Надеждинского района			0,14	2020	2020	н.д.
1.2	КТП-"Инустринская" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района				2020	2020	н.д.
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Инустринская" ул. Надеждинская, п. Тавричанка, Надеждинский район				2020	2020	н.д.
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Инустринская" ул. Надеждинская, п. Тавричанка, Надеждинский район				2020	2020	н.д.
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Инустринская" ул. Надеждинская, п. Тавричанка, Надеждинский район				2020	2020	н.д.
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Инустринская" ул. Некрасова, п. Тавричанка, Надеждинский район				2020	2020	н.д.
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				2020	2020	н.д.
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU CVZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE54HS и бортовой платформой				2020	2020	н.д.
		0	0	0,14			

Ведущий инженер ИТЦ
И.В. Воронцов

И.В. Воронцов