

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
4 квартал 2020 года



Приложение № 7.1
к приказу Министера России
от «24» марта 2010 г. № 114
"Утверждено"
Генеральный директор
АО "ДВРС" Кобылкин Д.Ю.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Всего оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *		в том числе за счет		Примечание
			план**	факт***	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		на отчетный квартал	на отчетный квартал	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам исполнения проекта	уточнения стоимости по результатам исполнения проекта			
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
																			млн.рублей	млн.рублей	
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	12,442	12,600	0,340	0,223	0,900	3,777	11,202	2,276	0,000	6,324	12,600	6,324	2,458	1,902	-0,158	-0,158	101,270	0,000	0,000	
1.	Новое строительство		3,047	2,458	0,340	0,223	0,900	0,333	1,807	0,174	0,000	1,728	2,458	1,728	2,458	1,902	0,589	0,589	80,67		
1.1	ВЛ-0,4В от ф. 17 ПС "Дальновка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надежнинского района		0,340	0,223	0,340	0,223							0,223		0,000	0,117	0,117	65,59		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено	
1.2	КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надежнинского района		0,900	0,902			0,900					0,902	0,902	0,902	0,902	0,900	-0,002	100,22		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено	
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Выг-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-а-27, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,405	0,354								0,354	0,354	0,354	0,354	0,051	0,051	87,41		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено	
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Выг-2" КТП-"Индустриальная" Ул. Индустриальная, д.20-а-33, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,491	0,264			0,491					0,264	0,264	0,264	0,264	0,227	0,227	53,80		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено	
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Выг-3" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.22-а-36, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,345	0,382				0,345	0,174			0,208	0,382	0,208	0,382	-0,036	-0,037	110,72		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено	
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Выг-4" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-а-38, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,566	0,333				0,333	0,566				0,333		0,333	0,000	0,233	0,233	58,82		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		9,395	10,142				3,444	9,395	2,102		4,596	10,142	4,596	10,142	4,596	-0,747	-0,747	107,95		
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU СУЗЭТ-514 с craneo-манипуляторной установкой TADANO TM-ZES64HS в бортовой платформой		9,395	10,142				3,444	9,395	2,102		4,596	10,142	4,596	10,142	4,569	-0,747	-0,747	107,95		Оплата по договору лизинга

ЭКОНОМИСТ

Иванова Елена Петровна

тел.8(42331)45-4-72

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 4 квартал 2020 г.

Приложение № 2.2
к отчету о деятельности
от 22.04.2021 № 14



№№	Наименование объекта	Плановый объект финансирования, млн. руб.	Фактически профинансировано, млн. руб.						Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.						Фактически освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. руб.						Поступления				Длина электропередачи	протяженность																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию по плану	год ввода в эксплуатацию фактически			год ввода в эксплуатацию фактически	год ввода в эксплуатацию фактически																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Всего освоено ИТС: 8,452
ИТС: 8,452

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 3 квартал 2020 г.



"Утверждаю"
Генеральный директор

АО "ДВ РСК"
Д.Ю.Кобылкин

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,368	10,500	0,283	0,186	0,750	3,147	9,335	1,897		5,27	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,368	10,5	0,283	0,186	0,75	3,147	9,335	1,897		5,27	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,368	10,5	0,283	0,186	0,75	3,147	9,335	1,897		5,27	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	10,368	10,500	0,283	0,186	0,750	3,147	9,335	1,897		5,270	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.И.

тел. 8(42331)45-4-72

Отчет о вводах/выводах объектов

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания
за 4 квартал 2020 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей									
		план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1	2	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП "Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района	0,120				0,120 км	0,14			0,14	
1.2	КТП "Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района		0,250			0,25 МВт			0,25	0,25	
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП "Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,400		0,4 км			0,415	0,415	
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП "Индустриальная" ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,510		0,51 км			0,235	0,235	
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП "Индустриальная" ул. Индустриальная, д.22-д.36. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,350		0,35 км			0,460	0,460	
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП "Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-д.38. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,560		0,56 км	0,305			0,305	
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:										
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU SUV521-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой	0,12		1,82	0,00	1,94 км	0,14 км	0,305 км	1,11 км	1,555 км	
		0,25	0,00	0,00		0,25 МВт			0,25 МВт	0,25 МВт	

Ведущий инженер ПТС
И.В. Борткевич
тел. 8(42331)48-4-62

Борткевич Ирина Вадимовна

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 3 квартал 2020 г.



Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114

Утверждаю
Генеральный директор
АО «ДВ РСК»
Кобылкин Д.Ю.
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законо- дательством	Разрешение на строи- тельство (+/-)
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП- "Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района			0,14	2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района	0,250			2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,415	2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,235	2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,46	2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,305	2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново- манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
		0,25	0	1,555						

Ведущий инженер ПТС
тел.8(42331) 47-5-14

И.В.Борткович