

ОАО "Хасанкоммуэнерго"
за 2 квартал 2017 года



"Утверждаю"
Генеральный директор
ОАО "Хасанкоммуэнерго"
Кобылкин Д.Ю.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто активами, выполненными работами) млн.рублей		Введено оформлено (активами, введенными в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Примечание			
			всего	план**	факт***	план	факт	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			всего	за отчетный квартал	
								план	факт	план	факт	план	факт	план					факт
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		21,567		7,678	0,000	1,089	9,763	6,589	10,161	0,000	1,640	0,000	7,678	6,589	7,492	6,589		
1.	Новое строительство		21,567		7,678	0,000	1,089	9,763	6,589	10,161	0,000	1,640	0,000	7,678	6,589	7,492	6,589		
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Дуговая" с.В-Наздельское		0,405					0,405											
1.2	Строительство КТП "Ливневая" 60/4 кВ 250 п.Тавричанка		0,595		0,586			0,595	0,586					0,586	0,586				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.4 ф18 п/с "Тавричанка" до КТП "Ливневая" 250кВА 60/4 кВ		0,592		0,299		0,592	0,30						0,299	0,299				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ливневая-1" от КТП "Давыдов" п.Тавричанка		0,377		0,217			0,377	0,217					0,217	0,217				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ливневая-2" от КТП "Давыдов" п.Тавричанка		0,444		0,462		0,071	0,444	0,391					0,462	0,391				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Светская" от КТП "Давыдов" п.Тавричанка		0,455		0,520		0,169	0,455	0,351					0,520	0,351				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.18 ф12 п/с "Тавричанка" до КТП "Возрождения"		0,326		0,212				0,212	0,226				0,212	0,212				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.8	Строительство КТП "Возрождения" 60/4 кВ 400 п.Тавричанка		0,751		0,903			0,751	0,903					0,903	0,903				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Возрождения-1" от КТП "Возрождения" п.Тавричанка		0,463		0,619		0,121	0,463	0,498					0,619	0,498				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Возрождения-2" от КТП "Возрождения" п.Тавричанка		0,425		0,464		0,129	0,425	0,335					0,464	0,335				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Возрождения" п.Тавричанка		0,560		0,823		0,413	0,560	0,410					0,823	0,410				Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.4 ф19 п/с "Наздельская" до КТП "Анисимова" 250кВА 60/4 кВ		0,416						0,416					0,000	0,000				
1.13	Строительство КТП "Анисимова" 60/4 кВ 250 с.В-Наздельское		0,595						0,595					0,000	0,000				
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Наздельское		0,422						0,422					0,000	0,000				
1.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Наздельское		0,337							0,337				0,000	0,000				
1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Наздельское		0,399							0,399				0,000	0,000				
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121 с.В-Наздельское		0,410							0,410				0,000	0,000				

[illegible]

Ведущий инженер ИТС Борзова И.В.
тел 8(4233)48-4-66

Tel: 8(42331)48-4-66

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

ОАО "Хасанкоммунэнерго"

за 2 квартал 2017 г.



Утверждаю

Генеральный директор

ОАО "Хасанкоммунэнерго"

Д.Ю.Кобылкин

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	18,277	6,507		0,923	8,274	5,584	8,613		1,390		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	18,277	6,507		0,923	8,274	5,584	8,612		1,390		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	18,277	6,507		0,923	8,274	5,584	8,612		1,390		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	18,277	0,923		0,923	8,274	6,349	8,613		1,390		
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с В-Надеждинское		0,57			0,57		0			0										
1.2	Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п. Тавричанка		0,25			0,25		0,25			0,25										
1.3	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п/с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6/0,4 кВ		0,57			0,57		0,28			0,28										
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п. Тавричанка		0,57			0,57		0,375			0,375										
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п. Тавричанка		0,6			0,6		0,42			0,42										
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п. Тавричанка		0,5			0,5		0,49			0,49										
1.7	Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п/с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная"			0,4		0,4		0,345			0,345										
1.8	Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п. Тавричанка		0,4			0,4		0,4			0,4										
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка		0,54			0,54		0,505			0,505										
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка		0,57			0,57		0,435			0,435										
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка		0,56			0,56		0,775			0,775										
1.12	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п/с "Надеждинская" до КТП "Анисимова" - 250кВА 6/0,4 кВ			0,5		0,5		0			0										
1.13	Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с. В-Надеждинское			0,25		0,25		0			0										
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с В-Надеждинское			0,58		0,58		0			0										
1.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с В-Надеждинское			0,44		0,44		0			0										
1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с В-Надеждинское			0,63		0,63		0			0										
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121 с В-Надеждинское			0,23		0,23		0			0										
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121 с В-Надеждинское			0,36		0,36		0			0										
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121 с В-Надеждинское			0,24		0,24		0			0										
1.20	Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п. Тавричанка		0,63			0,63		0			0										
1.21	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п. Тавричанка		0,65			0,65		0			0										
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п. Тавричанка		0,42			0,42		0			0										
1.23	Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п/с "Надеждинская" до КТП -5084			0,312		0,312		0		</											

1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с В.Надеждинское	0,23		0,23	0		0											
1.37	Строительство ВЛ-6кВ от оп. 100/6 до ф. 6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Тракторная"	0,25		0,25	0,3		0,3											
1.38	Строительство КТП "Тракторная" 6/0,4 кВ 250кВА с В.Надеждинское	0,25		0,25	0,25		0,25											
1.39	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Тракторная" от КТП "Тракторная" с В.Надеждинское	0,45		0,45	0		0											
1.40	Строительство ВЛ-6кВ п. Западный, Надеждинского района		3	3	0		0											
1.41	Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п. Западный			0,1	0,1		0											
1.42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п. Западный, Надеждинский район			0,9	0,9		0											

Ведущий инженер ПТС
тел.8(42331)48-4-62

И.В.Борткевич

Отчет о техническом состоянии объекта
ОАО "Хасанкоммунэнерго"

за 2 квартал 2017 г.



Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
Кобылкин Д.Ю.
М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный участок (+/-)	Разрешение на строительство (+/-)
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с В-Надеждинское			0						
1.2	Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п. Тавричанка	0,25			2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.3	Строительство ВЛ-6кВ от оп. 4 ф18 п.с "Тавричанка" до КТП "Линейная" 250кВА 6/0,4 кВ			0,28	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п. Тавричанка			0,375	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п. Тавричанка			0,42	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п. Тавричанка			0,49	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.7	Строительство ВЛ-6кВ от оп. 18 ф12 п.с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная"			0,345	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.8	Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п. Тавричанка	0,4			2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка			0,505	2016	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка			0,435	2016	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка			0,775	2016	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.12	Строительство ВЛ-6кВ от оп. 4 ф19 п.с "Надеждинская" до КТП "Анисимова" -250кВА 6/0,4 кВ			0						
1.13	Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с В-Надеждинское			0						
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с В-Надеждинское			0						

