

ОАО "Хасавкоммунаэнерго"
за 4 квартал 2017 года

ОАО "Хасавкоммунаэнерго"
Генеральный директор
Косман Д.Ю.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Основно (закрыто) активам выполняемых работ) млн.рублей		Введено оформлено активами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отчисления *** в том числе в отчетный период			Примечание
			Итого		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		за отчетный квартал	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнение стоимости по стоимости по результатам утвержденного закупок и процедур	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		21,567	20,347	0,000	1,089	9,763	6,589	10,161	4,030	1,640	8,639	20,347	8,639		1,219	0,000	0,000	1,219
1.	Новое строительство		21,567	20,347	0,000	1,089	9,763	6,589	10,161	4,030	1,640	8,639	20,347	8,639		1,219	0,000	0,000	1,219
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Дружная" с.Б-Нахское		0,405	0,227			0,405						0,227	0,227		0,079			0,079
1.2	Строительство КТП "Лавная" 60,4 кВ 250 в. Таурчанка		0,595	0,686			0,595	0,686					0,686	0,686		-0,091		-0,091	-0,091
1.3	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п/с "Таурчанка" до КТП "Лавная" -250кВА 60,4 кВ		0,592	0,299			0,592	0,30					0,299	0,299		0,295		0,295	0,295
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лавная-1" от КТП "Лавная" в. Таурчанка		0,377	0,217			0,377	0,217					0,217	0,217		0,160		0,160	0,160
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лавная-2" от КТП "Лавная" в. Таурчанка		0,444	0,462		0,071	0,444	0,391					0,462	0,462		-0,018		-0,018	-0,018
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Лавная" в. Таурчанка		0,455	0,520		0,169	0,455	0,351					0,520	0,520		-0,065		-0,065	-0,065
1.7	Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п/с "Таурчанка" до КТП "Водорозная"		0,326	0,212					0,212	0,226			0,212	0,212		0,114		0,114	0,114
1.8	Строительство КТП "Водорозная" 60,4 кВ 400 в. Таурчанка		0,751	0,903			0,751	0,903					0,903	0,903		-0,153		-0,153	-0,153
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водорозная-1" от КТП "Водорозная" в. Таурчанка		0,463	0,619		0,121	0,463	0,498					0,619	0,619		-0,156		-0,156	-0,156
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водорозная-2" от КТП "Водорозная" в. Таурчанка		0,425	0,464		0,129	0,425	0,335					0,464	0,464		-0,039		-0,039	-0,039
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рубина" от КТП "Водорозная" в. Таурчанка		0,560	0,823		0,413	0,560	0,410					0,823	0,823		-0,263		-0,263	-0,263
1.12	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п/с "Нахское" до КТП "Августов" -250кВА 60,4 кВ		0,416	0,375					0,416			0,375	0,375	0,375		0,041		0,041	0,041
1.13	Строительство КТП "Августов" 60,4 кВ 250 с.Б-Нахское		0,595	0,721					0,595			0,721	0,721	0,721		-0,126		-0,126	-0,126
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Августов-1" от КТП "Августов" с.Б-Нахское		0,422	0,195					0,422		0,195	0,195	0,195	0,195		0,227		0,227	0,227
1.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Августов-2" от КТП "Августов" с.Б-Нахское		0,337	0,299					0,337		0,299	0,299	0,299	0,299		0,038		0,038	0,038
1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Августов-3" от КТП "Августов" с.Б-Нахское		0,399	0,611					0,399		0,611	0,611	0,611	0,611		-0,212		-0,212	-0,212

1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Назловское	0,410	0,489						0,410	0,489	0,000	0,489	0,000				-0,079	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Назловское	0,354	0,321						0,354	0,321	0,000	0,321	0,000				0,032	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Назловское	0,228	0,302						0,228	0,302	0,000	0,302	0,000				-0,074	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.20	Строительство КТП "Левая" 60,4 кВ 630 м.Тавричанка	0,817	0,873					0,817		0,873	0,000	0,873	0,000				-0,056	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.21	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Левая-1" от КТП "Левая" м.Тавричанка	0,486	0,445				0,186	0,486			0,000	0,445	0,000				0,040	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Левая-2" от КТП "Левая" м.Тавричанка	0,454	0,579				0,154			0,579	0,000	0,579	0,000				-0,125	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.23	Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф.7 п/с "Назловская" до КТП-5084	0,401	0,326						0,401	0,326	0,326	0,326	0,326				0,075	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.24	Строительство КТП-5084 60,4 кВ 400кВА с.В.Назловское	0,751	0,803						0,751	0,803	0,803	0,803	0,803				-0,053	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.25	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Назловское	0,540	0,266						0,540	0,266	0,266	0,266	0,266				0,274	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трапица-1" от КТП-5084 с.В.Назловское	0,175	0,202						0,175	0,202	0,202	0,202	0,202				-0,027	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трапица-2" от КТП-5084 с.В.Назловское	0,115	0,213						0,115	0,213	0,213	0,213	0,213				-0,098	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Городная" от КТП-5084 с.В.Назловское	0,193	0,313						0,193	0,313	0,313	0,313	0,313				-0,119	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Свиртанная-1" от КТП-5084 с.В.Назловское	0,320	0,460						0,320	0,460	0,460	0,460	0,460				-0,140	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.30	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Свиртанная-2" от КТП-5084 с.В.Назловское	0,126	0,208						0,126	0,208	0,208	0,208	0,208				-0,082	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.31	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п/с "Солоней слесей" до КТП "Полесая"	0,506	0,523					0,523	0,506			0,523	0,000				-0,018	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.32	Строительство КТП "Полесая" 60,4 кВ 250кВА с.В.Назловское	0,595	0,711				0,595	0,711			0,000	0,711	0,000				-0,116	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Клепова" от КТП "Полесая" с.В.Назловское	0,574	0,871						0,574	0,871	0,000	0,871	0,000				-0,298	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.34	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п/с "Солоней слесей" до КТП "Городская"	0,032	0,000						0,032	0,000	0,000	0,000	0,000				0,032	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.35	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. "Городская" от КТП "Городская"	0,348	0,000				0,348				0,000	0,000	0,000				0,348	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полесая" от КТП "Городская" с.В.Назловское	0,227	0,000				0,227				0,000	0,000	0,000				0,227	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.37	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п/с "Солоней слесей" до КТП "Трапица"	0,290	0,335				0,290	0,335			0,000	0,335	0,000				-0,045	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)
1.38	Строительство КТП "Трапица" 60,4 кВ 250кВА с.В.Назловское	0,596	0,716				0,596	0,716			0,000	0,716	0,000				-0,120	Мероприятие завершено(Форма КС-2, КС-3, КС-11)

1.39	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Тракторная" от КТП "Тракторная" с.В.Надскальское		0,883	0,174								0,1738	0,174	0,174	0,174	0,174	0,709			0,709	Мероприятие завершено(Формы КС-2, КС-3, КС-11)
1.40	Строительство ВЛ-0,4кВ и Западный, Надскальского района		2,942	2,999				2,942	0,335			2,2643	2,599	2,599	2,264	2,264	0,343			0,343	Мероприятие завершено(Формы КС-2, КС-3, КС-11)
1.41	Строительство КТП-Бат 6/0,4 кВ 100 кВА и Западный		0,540	0,554								0,540	0,554	0,554	0,554	0,554	-0,014			-0,014	Мероприятие завершено(Формы КС-2, КС-3, КС-11)
1.42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Бат" и Западный, Надскальский район		1,100	0,327								1,100	0,327	0,327	0,327	0,327	0,774			0,774	Мероприятие завершено(Формы КС-2, КС-3, КС-11)

Экономист

Иванова Е.П.



телефон 8(4233)45-4-72

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
за 4 квартал 2017 г.



№№	Наименование объекта*	Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.						Технические характеристики создаваемых объектов								
		Линии электропередачи						Подстанции								
		Всего	ПИР	СМР	оборудова ние и материалы	прочие	год ввода в эксплуатаци ю	Норма тивны й срок служб ы, лет	Количес тво и марка силовых трансфор маторов, шт	Мощность,	год ввода в эксплуата цию	Нормати вный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность	
1	Всего, Новое строительство	20,347		3,001	17,304	0,055				МВА						19,147
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с В-Надеждинское	0,327		0,028	0,299	0,000					2017		ж/б	СИП		0,640
1.2	Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п. Тавричанка	0,686		0,021	0,662	0,003	2017		ТМП - 250, 1 шт	0,25						
1.3	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6/0,4 кВ	0,299		0,043	0,255	0,001					2017		ж/б	СИП		0,280
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п. Тавричанка	0,217		0,096	0,121						2017		ж/б	СИП		0,375
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п. Тавричанка	0,462		0,189	0,268	0,006					2017		ж/б	СИП		0,420
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п. Тавричанка	0,520		0,125	0,395	0,000					2017		ж/б	СИП		0,490
1.7	Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная"	0,212		0,047	0,163	0,003					2017		ж/б	СИП		0,345
1.8	Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п. Тавричанка	0,903		0,018	0,886	0,000	2017		ТМП - 400, 1 шт	0,4						
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка	0,619		0,248	0,367	0,004					2017		ж/б	СИП		0,505
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка	0,464		0,138	0,326	0,000					2017		ж/б	СИП		0,435
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п. Тавричанка	0,823		0,241	0,582	0,000					2017		ж/б	СИП		0,775
1.12	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимов" -250кВА 6/0,4	0,375		0,050	0,325	0,000					2017		ж/б	СИП		0,426

1.13	Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское	0,721	0,016	0,705	0,000	2017	ТМГ-250,1 шт	0,25				
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское	0,195	0,012	0,184	0,000				2017	ж/б	СИП	0,450
1.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское	0,299	0,036	0,263	0,000				2017	ж/б	СИП	0,410
1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское	0,611	0,058	0,554	0,000				2017	ж/б	СИП	0,750
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское	0,489	0,097	0,392	0,000				2017	ж/б	СИП	0,53
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское	0,321	0,055	0,266	0,000				2017	ж/б	СИП	0,76
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" 6/0,4 кВ 630	0,302	0,052	0,250	0,000				2017	ж/б	СИП	0,435
1.20	Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка	0,873	0,028	0,845	0,000	2017	ТМГ-630-1 шт	0,63				
1.21	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка	0,445	0,153	0,292	0,007				2017	ж/б	СИП	0,375
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка	0,579	0,165	0,414	0,006				2017	ж/б	СИП	1,120
1.23	Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п/с "Надеждинская" до КТП-5084	0,326	0,063	0,263	0,000				2017	ж/б	СИП	0,34
1.24	Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,803	0,016	0,788	0,000	2017	ТМГ-400, 1 шт	0,4				
1.25	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское	0,266	0,029	0,237	0,000				2017	ж/б	СИП	0,510
1.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское	0,202	0,020	0,182	0,000				2017	ж/б	СИП	0,420
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское	0,213	0,022	0,191	0,000				2017	ж/б	СИП	0,300
1.28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское	0,313	0,036	0,277	0,000				2017	ж/б	СИП	0,675
1.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское	0,460	0,051	0,409	0,000				2017	ж/б	СИП	0,535
1.30	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское	0,208	0,021	0,187	0,000				2017	ж/б	СИП	0,470
1.31	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Полевая"	0,523	0,153	0,370					2017	ж/б	СИП	0,533
1.32	Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское	0,711	0,02	0,692	-	2017	ТМГ-250, 1 шт	0,25				
1.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское	0,871	0,13	0,743	-				2017	ж/б	СИП	1,225

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

ОАО "Хасанкоммунэнерго"

за 4 квартал 2017 г.

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО "Хасанкоммунэнерго"

Д.Ю.Кобылкин

М.П.



№№	Источники финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	18,277	17,243		0,923	8,275	5,584	8,611	3,415	1,390	7,321	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	18,277	17,243		0,923	8,275	5,584	8,611	3,415	1,390	7,321	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	18,277	17,243		0,923	8,275	5,584	8,611	3,415	1,390	7,321	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	18,277	17,243		0,923	8,275	5,584	8,611	3,415	1,390	7,321	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

Отчет о вводах/выводах объектов

ОАО "Хасанкоммунэнерго"
за 4 квартал 2017 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
Кобылкин Д.Ю.




№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с В-Надеждинское		0,57			0,57		0		0,64	0,64				0						
1.2	Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка		0,25			0,25		0,25			0,25				0						
1.3	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п/с "Тавричанка" до КТП "Линейная". 250кВА 6/0,4 кВ		0,57			0,57		0,28			0,28				0						
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка		0,57			0,57		0,375			0,375				0						
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка		0,6			0,6		0,42			0,42				0						
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка		0,5			0,5		0,49			0,49				0						
1.7	Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п/с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная"			0,4		0,4		0,345			0,345				0						
1.8	Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка		0,4			0,4		0,4			0,4				0						
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка		0,54			0,54		0,505			0,505				0						
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка		0,57			0,57		0,435			0,435				0						
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка		0,56			0,56		0,775			0,775				0						
1.12	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п/с "Надеждинская" до КТП "Анисимова" - 250кВА 6/0,4 кВ			0,5		0,5		0		0,426	0,426				0						
1.13	Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с В-Надеждинское		0,25			0,25		0		0,25	0,25				0						
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с В-Надеждинское		0,58			0,58		0		0,45	0,45				0						
1.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с В-Надеждинское		0,44			0,44		0		0,41	0,41				0						
1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с В-Надеждинское		0,63			0,63		0		0,75	0,75				0						
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с В-Надеждинское		0,23			0,23		0	0,53		0,53				0						
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с В-Надеждинское		0,36			0,36		0	0,76		0,76				0						
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с В-Надеждинское		0,24			0,24		0	0,435		0,435				0						
1.20	Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка		0,63			0,63		0	0,63		0,63				0						
1.21	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка		0,65			0,65			0,375		0,375				0						
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка		0,42			0,42			1,12		1,12				0						
1.23	Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п/с "Надеждинская" до КТП-5084			0,312		0,312		0		0,34	0,34				0						
1.24	Строительство КТП-5084 6/0,4 кВ 400кВА с В-Надеждинское		0,4			0,4		0		0,4	0,4				0						
1.25	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с В-Надеждинское		0,81			0,81		0		0,51	0,51				0						
1.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с В-Надеждинское		0,26			0,26		0		0,42	0,42				0						
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с В-Надеждинское		0,18			0,18		0		0,3	0,3				0						
1.28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горопова" от КТП-5084 с В-Надеждинское		0,34			0,34		0		0,675	0,675				0						
1.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с В-Надеждинское		0,34			0,34		0		0,535	0,535				0						
1.30	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с В-Надеждинское		0,15			0,15		0		0,47	0,47				0						
1.31	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Полевая"			0,5		0,5		0,533			0,533				0						
1.32	Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с В-Надеждинское		0,25			0,25		0,25			0,25				0						
1.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с В-Надеждинское			0,5		0,5			1,225		1,225				0						
1.34	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Городская"			0,01		0,01		0			0				0						
1.35	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. "Городская" от КТП "Городская"		0,25			0,25		0			0				0						

1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с В.Надеждинское	0,23		0,23	0		0	0										
1.37	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Тракторная"	0,25		0,25	0,3		0,3	0										
1.38	Строительство КТП "Тракторная" 6/0,4 кВ 250кВА с В.Надеждинское	0,25		0,25	0,25		0,25	0										
1.39	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Тракторная" от КТП "Тракторная" с В.Надеждинское	0,45		0,45	0		0,4	0,4	0									
1.40	Строительство ВЛ-6кВ п. Западный, Надеждинского района		3	3	0		3,508	3,508	0									
1.41	Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п. Западный			0,1	0,1	0	0,1	0,1	0									
1.42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п. Западный, Надеждинский район			0,9	0,9	0	0,41	0,41	0									
Итого		8,51	10,432	1	19,942	0	5,608	5,075	10,994	21,677								

Ведущий инженер ППС  И.В. Борткевич
 тел. 8(42331)47-5414

Отчет о техническом состоянии объекта
ОАО "Хасанкоммунаэнерго"

за 4 квартал 2017 г.



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское			0,64	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.2	Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка	0,25			2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.3	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п/с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6/0,4 кВ			0,28	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка			0,375	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка			0,42	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка			0,49	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.7	Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п/с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная"			0,345	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.8	Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка	0,4			2016	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка			0,505	2016	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка			0,435	2016	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка			0,775	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.12	Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п/с "Надеждинская" до КТП "Анисимова" -250кВА 6/0,4 кВ			0,426	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.13	Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское	0,250		0	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское			0,45	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское			0,41	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется

1.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское				0,75	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское				0,53	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское				0,76	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское				0,435	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.20	Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка	0,630				2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.21	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка				0,375	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка				1,12	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.23	Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п/с "Надеждинская" до КТП-5084				0,34	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.24	Строительство КТП-5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,400			0	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.25	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское				0,51	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трибаза-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское				0,42	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трибаза-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское				0,3	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Тропова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское				0,675	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское				0,535	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.30	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское				0,47	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.31	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Полевая"				0,533	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.32	Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское	0,25				2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское				1,225	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.34	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Городская"				0						
1.35	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. "Городская" от КТП "Городская"				0						
1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское				0						
1.37	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Тракторная"				0,3	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.38	Строительство КТП "Тракторная" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское	0,25				2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.39	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Тракторная" от КТП "Тракторная" с.В.Надеждинское				0,4	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.40	Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района				3,508	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.41	Строительство КТП-Былт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный	0,1			0	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
1.42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Былт" п.Западный, Надеждинский район				0,41	2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
					19,147						

Ведущий инженер ППС
тел 8(42331) 447-5-14

И.В.Борткевич