

Копиями Министро России  
от 24-го марта 2010 г. № 114

№№	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Всего оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода млн.рублей	Освоение *** в том числе за счет				Примечание	
		1 кв				2 кв				всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		%	уточнения стоимости по результатам удержанию в ПСД	уточнения стоимости по результатам законченных процессу			
		план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт											
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	24,345	2,892	2,531	0,000	4,150	2,892	13,879	0,000	3,785	0,000	0,692	2,892	0,692	0,692	21,452	0,000	0,000	0,000	
1	Новое строительство	24,344	2,892	2,531	0,000	4,150	2,892	13,879	0,000	3,785	0,000	0,692	2,892	0,692	0,692	21,452	0,000	0,000	0,000	
1.1	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надежское	0,478	0,180			0,478	0,180	0,000				0,000	0,180			0,298				КС-2, материалы
1.2	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Горская" от КТП "Полевая" с.В.Надежское	0,331	0,000	0,331								0,000	0,000			0,331				
1.3	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Тракторная" с.В.Надежское	0,447	0,000	0,447								0,000	0,000			0,447				
1.4	Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надежское	0,751	0,000					0,751				0,000	0,000			0,751				
1.5	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надежское	0,324	0,000					0,324				0,000	0,000			0,324				
1.6	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Торный" от КТП-123 с.В.Надежское	0,305	0,000	0,305								0,000	0,000			0,305				
1.7	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Погорный" от КТП-123 с.В.Надежское	0,539	0,000					0,539				0,000	0,000			0,539				
1.8	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надежское	0,433	0,000					0,433				0,000	0,000			0,433				
1.9	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Деревянный" от КТП-123 с.В.Надежское	0,573	0,000					0,573				0,000	0,000			0,573				
1.10	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надежское	0,396	0,000					0,396				0,000	0,000			0,396				
1.11	Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надежское	0,751	0,000					0,751				0,000	0,000			0,751				
1.12	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Дрегичи-1" от КТП -128 с.В.Надежское	0,329	0,000					0,329				0,000	0,000			0,329				
1.13	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Дрегичи-2" от КТП -128 с.В.Надежское	0,243	0,000					0,243				0,000	0,000			0,243				
1.14	Строительство ВД-0,4 кВ ф. "Садом" от КТП -128 с.В.Надежское	0,516	0,000					0,516				0,000	0,000			0,516				
1.15	Строительство КТП "Дрегичи" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надежское	0,595	0,000					0,595				0,000	0,000			0,595				

[illegible]



№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.	Фактически профинансировано, млн. руб.										Оценки фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.										Фактически освоено (закрыто и/или выполнено работ), млн. руб.						Итого		Длина застроенных																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР		оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР	СМР	оформлено и не оформлено	прочие	Бюджет	ИПР



АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

Генеральный директор

Кобылкин Д.Ю.

[illegible]



[illegible]

[illegible]

Ведущий инженер ПТС  
тел.8(42331)48-4-62

Борткевич Ирина Валдимовна

17,5km  
3.71MBT



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"  
за 2 квартал 2018 г.

"Утверждаю"  
Генеральный директор  
АО "ДРСК"  
Д.Ю.Кобылкин  
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	20,631	2,451	2,145		3,517	2,451	11,762		3,207		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	20,631	2,451	2,145		3,517	2,451	11,762		3,207		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	20,631	2,451	2,145		3,517	2,451	11,762		3,207		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	20,631	2,451	2,145		3,517	2,451	11,762		3,207		
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

Отчет о техническом состоянии объекта  
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 2 квартал 2018 г.



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)
1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское			0,5км						
1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское			0,5км						
1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Тракторная" с.В.Надеждинское			0,36 км						
1.4	Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,4МВт								
1.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,3км						
1.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,3км						
1.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,57км						
1.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,55км						
1.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,65км						
1.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское			0,52км						
1.11	Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское	0,4МВт								
1.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,25км						
1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,25км						
1.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В.Надеждинское			0,6км						
1.15	Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт			2018	2018	нет	нет	нет	нет
1.16	Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п/с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса"			0,37км						
1.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,37км						
1.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,53км						
1.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,34км						
1.20	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В.Надеждинское			0,34км						
1.21	Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Садовая"			0,5км						
1.22	Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт								
1.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В.Надеждинское			0,5км						
1.24	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой" от КТП "Садовая" с.В.Надеждинское			0,65км						
1.25	Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В.Надеждинское	0,8МВт								
1.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,394км						
1.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,9км						
1.28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В.Надеждинское			0,405км						
1.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,394км						
1.30	Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В.Надеждинское	0,8МВт								
1.31	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф. "пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			1,1км						
1.32	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,315км						
1.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В.Надеждинское			0,267км						
1.34	Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п/с "Надеждинская" до КТП "Чапаева"			0,17км						
1.35	Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское	0,25МВт								
1.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В.Надеждинское			0,235км						
1.37	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В.Надеждинское			0,475км						
1.39	Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район	0,4МВт								
1.40	Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район			1,8км						
1.41	Строительство КТП "Победа" 6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район	0,16 МВт								
1.42	Строительство ВЛ-0,4 кВ (2 фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район			2км						

3,71 МВт

17,405 км

Ведущий инженер ПТС

И.В. Бортискин

тел 8(42331) 47-5-14