

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсная компания"
2 квартал 2020 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Остаток (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Всего оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Примечание	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	всего	да отчетный квартал)	всего	да отчетный квартал)		млн.рублей	%	в том числе за счет		
																		уточнения стоимости по результатам утвержденных в ИСД процедур		уточнения стоимости по результатам утвержденных в ИСД процедур
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	12,442	4,000	0,340	0,223	0,200	3,777	11,202	0,000	0,000	4,000	3,777	0,556	0,333	8,442	8,442	81,755	0,000	0,000	
1	Новое строительство		3,047	0,556	0,340	0,223	0,200	0,333	1,807	0,000	0,000	0,556	0,333	2,491	2,491	81,75				
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надежнинского района		0,340	0,223	0,340	0,223					0,223		0,223	0,000	0,117	0,117	34,41			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.2	КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надежнинского района		0,200			0,200					0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	100,00			
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Бат-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-а,27, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,405					0,405			0,000	0,000	0,000	0,000	0,405	0,405	100,00			
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Бат-2" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.20-а,33, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,491					0,491			0,000	0,000	0,000	0,000	0,491	0,491	100,00			
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Бат-3" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.22-а,36, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,345					0,345			0,000	0,000	0,000	0,000	0,345	0,345	100,00			
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Бат-4" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-а,38, п. Тавричанка, Надежнинский район		0,566	0,333				0,333	0,566		0,333	0,333	0,333	0,333	0,233	0,233	41,18			КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		9,395	3,444				3,444	9,395			3,444	3,444		5,951	5,951	63,34			
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU CVZ521-514 с кузовно-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS в бортовой платформой		9,395	3,444				3,444	9,395			3,444	3,444		5,951	5,951	63,34			частичная оплата по договору лизинга

ЭКОНОМИСТ

Иванова Елена Петровна

тел.8(42331)45-4-72

[illegible]

ИПС Боткинская ИЛБ
6

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2 квартал 2020 г.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,368	3,333	0,283	0,186	0,750	3,147	9,335				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,368	3,333	0,283	0,186	0,75	3,147	9,335				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,368	3,333	0,283	0,186	0,75	3,147	9,335				
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	10,368	3,333	0,283	0,186	0,750	3,147	9,335				
	для ОГК/ТТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

Отчет о вводах/выводах объектов

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания
за 2 квартал 2020 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района	0,120				0,120кВт	0,14				0,14										
1.2	КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района		0,250			0,25 МВт															
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,400		0,4кВт															
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,510		0,51кВт															
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.22-д.36. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,350		0,35 кВт															
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-д.38. п. Тавричанка, Надеждинский район			0,560		0,56 кВт		0,305		0,305											
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:																				
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU CVZ521-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой	0,12		1,82	0,00	1,94 кВт	0,14 кВт	0,305 кВт													
			0,25	0,00	0,00	0,25МВт															

Ведущий инженер ПТС
И.В. Борткевич
тел 8(42331)48-4-62

Борткевич Ирина Вадимовна

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 2 квартал 2020 г.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие историко-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгос экспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законо- дательством	Разрешение на строи- тельство (+;-)
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП- "Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района			0,14	2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,305	2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново- манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой				2020	2020	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
		0	0	0,445						

Ведущий инженер ПТС
тел.8(42331) 47-5-14

И.В.Борткович