

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурснобазающая компания"  
за 2020 год



Приложение № 6.1  
к приказу Минэнерго России  
от 424/ марта 2010 г. № 114  
"Утвержден"  
Генеральный директор  
АО «ДВРСК»  
Кобылкин Д.Ю.

№№	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]		Ввод мощностей		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Примечание
		план**	факт***	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам	
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	12,442	12,600	1,94 км 0,25 МВт	1,555 км 0,25 МВт	12,600	6,324	2,458	1,902	-0,158	-0,158	101,270	0,000	
1.	Новое строительство	3,047	2,458	1,94 км 0,25 МВт	1,555 км 0,25 МВт	2,458	1,728	2,458	1,902	0,589	0,589	80,67		
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надежнинского района	0,340	0,223	0,120 км	0,14	0,223		0,223	0,000	0,117	0,117	65,59		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.2	КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надежнинского района	0,900	0,902	0,25 МВт	0,25	0,902	0,902	0,902	0,902	-0,002	-0,002	100,22		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27, п. Тавричанка, Надежнинский район	0,405	0,354	0,4 км	0,415	0,354	0,354	0,354	0,354	0,051	0,051	87,41		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.20-д.33, п. Тавричанка, Надежнинский район	0,491	0,264	0,51 км	0,235	0,264	0,264	0,264	0,264	0,227	0,227	53,77		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надежнинский район	0,345	0,382	0,35 км	0,460	0,382	0,208	0,382	0,382	-0,037	-0,037	110,72		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надежнинский район	0,566	0,333	0,56 км	0,305	0,333		0,333	0,000	0,233	0,233	58,83		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	9,395	10,142			10,142	4,596	10,142	4,596	-0,747	-0,747	107,95		
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU CUYZ52T-514 с краново-манипуляционной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой	9,395	10,142			10,142	4,596	10,142	4,569	-0,747	-0,747	107,95		Оплата по договору лизинга

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"  
за 2020 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор

АО "ДВ РСК"

Кобылкин Д.Ю.

МП



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	10,368	10,500	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	10,368	10,5	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,368	10,5	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>10,368</b>	<b>10,500</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Экономист

Е.П.Иванова

тел.8(42331)45-4-72



# Отчет о вводах/выводах объектов

к приказу Минэнерго России  
от «24» марта 2010 г. № 114

АО "Дальневосточная ресурснообеспечивающая компания"  
за 2020 г.

Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "Дальневосточная  
ресурснообеспечивающая компания"  
Кобылкин Д.Ю.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей											
		план*						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
1	2	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.		1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.	
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района	0,120					0,120 км	0,14				0,14 км	
1.2	КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района		0,250				0,25 МВт				0,25	0,25 МВт	
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район						0,4 км				0,415	0,415 км	
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район						0,51 км				0,235	0,235 км	
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.22-д.36. п. Тавричанка, Надеждинский район						0,35 км				0,460	0,46 км	
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная" ул. Некрасова, д.30-д.38. п. Тавричанка, Надеждинский район						0,56 км					0,305 км	
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:												
2.1	Приобретение автомобиля ISUZU CVZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой												
		0,12 км	1,82 км	0,00			1,94 км	0,14 км	0,305 км	1,11 км	1,555 км		
		0,25 МВт		0,00			0,25 МВт			0,25 МВт	0,25 МВт		

Ведущий инженер ППС И.В.Борткевич  
тел.8(42331)47-5-14