

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
2 квартал 2021 года



Кобылкин Д.Ю.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Освоено (закртыо акими выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	%	в том числе за счет		Примечание
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв												
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	всего							
			млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей						
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на персичу		37,800	5,146	2,664	0,000	18,764	5,146	13,466	0,000	2,906	0,000	3,508	5,146	0,000	0,000	32,654	13,61		Материалы и оборудование приобретены в объеме 70%, в монтаже.			
			37,800																				
1.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		13,883	0,852	2,664	0,000	2,804	0,852	5,509	0,000	2,906	0,000	0,852	0,852	0,000	0,000	13,032	6,13					
1.1	КТП-Центральное 2x400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район		1,748	0,000	1,748								0,000	0,000			1,748	0,00					
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Был-1" КТП- "Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-д.23, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,628	0,186	0,628		0,186						0,186	0,186			0,442	29,62		Мероприятие не завершено			
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Был-2" КТП- "Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-д.2, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,288	0,000	0,288								0,000	0,000			0,288	0,00					
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Преображение" КТП- "Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-д.16, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,844	0,000					0,844				0,000	0,000			0,844	0,00					
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Киринная" КТП- "Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-д.22, п. Тавричанка, Надеждинского района		1,267	0,532		1,267	0,532						0,532	0,532			0,735	41,99		Мероприятие не завершено			
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП- "Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-д.87, п. Тавричанка, Надеждинский район		0,554	0,000					0,554				0,000	0,000			0,554	0,00					
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП- "Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-д.69, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,918	0,000					0,918				0,000	0,000			0,918	0,00					
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,804	0,000					0,804				0,000	0,000			0,804	0,00					
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП- Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Надеждинский район		1,345	0,000							1,345		0,000	0,000			1,345	0,00					
1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП- Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-д.55, п. Тавричанка, Надеждинский район		0,623	0,000							0,623		0,000	0,000			0,623	0,00					
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Кудышная" КТП- "Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-д.83, п. Тавричанка, Надеждинский район		0,938	0,000							0,938		0,000	0,000			0,938	0,00					
1.12	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 12 ПС "Тавричанка", до КТП-Октябрьская п. Тавричанка, Надеждинского района		0,637	0,134		0,637	0,134						0,134	0,134			0,503	20,97		Мероприятие не завершено			

1.13	КТП-Октябрьская 250 кВ, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района	0,900	0,000															0,900	0,00			
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка	2,389	0,000															2,389	0,00			
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	17,417	2,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,760	150,605			
2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	17,417	2,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,760	150,605			
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф-18 от пс "Славянка" до оп.8 Ф-5 ПС "Славянка"	1,369	1,465															-0,095	106,97			Мероприятие не завершено
2.1.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-5 ПС- "Славянка"	2,731	1,192															1,539	43,63			Мероприятие не завершено
2.1.3	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мер п. Славянка ТП-1	2,986	0,000															2,986	0,00			
2.1.4	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мер п. Славянка ТП-2	3,131	0,000															3,131	0,00			
2.1.5	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мер п. Славянка ТП-3	1,781	0,000															1,781	0,00			
2.1.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мер п. Славянка ТП-16	3,190	0,000															3,190	0,00			
2.1.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мер п. Славянка ТП-17	2,228	0,000															2,228	0,00			
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	6,500	1,638	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,638	4,863	25,192			
3.1	Приобретение автогидрокопателя SOCSAGE T-318NEW на базе автомобиля ISUZU NMR85H 4x2(Чайка-Спринг)	6,500	1,638															1,638	4,863	25,19		Частичная оплата по договору лизинга

ЭКОНОМИСТ

Иванова Елена Петровна

тел: 8(42331)465-4-72



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2 квартал 2021 г.



№ п/п	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.						Фактически профинансировано, млн. руб.						Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.						Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.						Подстанции						Линии электропередачи					
		Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км											
	ВСЕГО,	31,500	0,000	6,164	19,415	5,522	4,288	0,000	2,924	1,365	27,212	0,000	6,164	16,891	4,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10100,000	0,000	0,000	0,000	1,555											
1	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	11,569	0,000	2,062	9,506	0,000	0,709	0,000	0,710	0,000	10,859	0,000	2,062	8,797	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10100,000	0,000	0,000	0,000	1,555											
1.1	КТП-Центральное 2x400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район	1,457		0,086	1,371						1,457	0,000	0,086	1,371	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x95	0,140											
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Бат-1" КТП-"Петрпавловское" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-23, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,523	0,000	0,107	0,42	0,000	0,155		0,155		0,368	0,000	0,107	0,260	0,000						0,000	2020	15 лет	СИПЗ 1x70	0,015												
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Бат-2" КТП-"Петрпавловское" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-22, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,240	0,000	0,051	0,19	0,000					0,240	0,000	0,051	0,189	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70	0,015											
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Прообразование" КТП-"Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-3, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,703		0,130	0,57						0,703	0,000	0,130	0,572	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70	0,235											
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куршанка" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-22, п. Тавричанка, Надеждинского района	1,056		0,210	0,85		0,443		0,443		0,612	0,000	0,210	0,403	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70	0,460											
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская вера" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-57, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,462		0,099	0,36						0,462	0,000	0,099	0,363	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70	0,395											
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская вера" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-49, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,765		0,155	0,61						0,765	0,000	0,155	0,610	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70												
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,670		0,070	0,60						0,670	0,000	0,070	0,600	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70	0,660											
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская вера" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-42, п. Тавричанка, Надеждинский район	1,121		0,227	0,89						1,121	0,000	0,227	0,894	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70												
1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская вера" КТП-Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-42, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,519		0,104	0,42						0,519	0,000	0,104	0,415	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70	0,395											
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куршанка" КТП-"Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-45, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,782		0,157	0,62						0,782	0,000	0,157	0,625	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70												
1.12	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куршанка" КТП-"Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-45, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,531		0,075	0,46		0,111		0,111		0,419	0,000	0,075	0,345	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70												
1.13	КТП-Октябрьская 250 кВА, 60,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района	0,750		0,072	0,68						0,750	0,000	0,072	0,679	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70												
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка	1,991		0,521	1,47						1,991	0,000	0,521	1,471	0,000						0,000	2020		ж/б	СИПЗ 1x70												

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2 квартал 2021 г.



"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Д.Ю. Кобылкин

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	31,500	4,289	2,220		15,650	4,289	11,220	0,000	2,420	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	16,076	2,075	1,980		7,760	2,075	3,920		2,420		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	15,424	2,214	0,24	0	7,89	2,214	7,3	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	15,424	2,214	0,24	0	7,89	2,214	7,3	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	31,500	4,289	2,220	0,000	15,650	4,289	11,220	0,000	2,420	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

Отчет о вводах/выводах объектов

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2 квартал 2021 г.



Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.	1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.	1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.	1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего																				
1.1	КТП-Центральное 2х400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,800				0,8 МВт															
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП- "Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-д.3, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,525				0,525 км															
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП- "Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-д.2, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,350				0,35 км															
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Преображение" КТП- "Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-д.16, п. Тавричанка, Надеждинского района			1,000		1,0 км															
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Киринчанка" КТП- "Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-д.22, п. Тавричанка, Надеждинского района		1,2			1,2 км															
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП- "Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-д.87, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,400		0,4 км															
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП- "Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-д.69, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,800		0,8 км															
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,400		0,4 МВт															
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Надеждинский район				1,200	1,2 км															
1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП- Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-д.55, п. Тавричанка, Надеждинский район				0,600	0,6 км															
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева" КТП- "Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-д.83, п. Тавричанка, Надеждинский район				0,900	0,9 км															
1.12	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 12 ПС "Тавричанка", до КТП-Октябрьская п. Тавричанка, Надеждинского района		0,37			0,37 км															
1.13	КТП-Октябрьская 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района		0,25			0,25 МВт															
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка			1,500		1,5 км															
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:																				
2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:					14,444															
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф. 18 от пс "Славянка" до оп.8 ф.5 ПС "Славянка"		1,127			1,127															
2.1.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.5 ПС- "Славянка"		2,797			2,797															
2.1.3	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-1			2,380		2,380															
2.1.4	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-2		2,5			2,500															
2.1.5	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-3			1,420		1,420															
2.1.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-16			2,380		2,380															
2.1.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-17		1,84			1,840															
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		1			1															
2.1	Приобретение автогидроподъемника SOGAGE T-318NEW на базе автомобиля ISUZU NMR85H 4x2(Чайка-Сервис)		1			1															

Ведущий инженер ИТС
И.Р. Богданова
тел.8(42331)48-4-62

Борткевич Ирина Вадимовна

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 2 квартал 2021 г.



Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114

Утверждено
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законо- дательством	Разрешение на строи- тельство (+/-)
1.1	КТП-Центральное 2х400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-д.3, п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-д.2, п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Преображение" КТП-"Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-д.16, п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Кирпичная" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-д.22, п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-д.87, п. Тавричанка, Надеждинский район				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-д.69, п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Надеждинский район				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-д.55, п. Тавричанка, Надеждинский район				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева" КТП-"Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-д.83, п. Тавричанка, Надеждинский район				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.12	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 12 ПС "Тавричанка", до КТП-Октябрьская п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.13	КТП-Октябрьская 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:									
2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:									
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф. 18 от пс "Славянка" до оп.8 ф.5 ПС "Славянка"				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.5 ПС- "Славянка"				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.3	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-1				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.4	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-2				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.5	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-3				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-16				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-17				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:									
3.1	Приобретение автогидроподъемника SOGAGE T-318NEW на базе автомобиля ISUZU NMR85H 4x2(Чайка-Сервис)				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

0 0 0

Ведущий инженер ПТС И.В.Бортханен
тел.8(42331) 47-5-14