



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
4 квартал 2021 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты акты выполненных работ) млн.рублей		Выдано оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток по результатам отчетного периода	Отклонение ***			Примечание
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн.рублей	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
																			стоимости по результатам утвержденных в ПСД	уточнения по стоимости по результатам заочных процедур	
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		40,051	38,159	2,664	0,000	18,764	5,146	13,466	12,641	5,157	20,372	38,16	20,37	38,16	25,60	1,892	95,28	0,00		
1.	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		13,883	10,454	2,664	0,000	2,804	0,852	5,509	4,263	2,906	5,340	10,455	5,340	10,455	6,059	3,429	75,30	3,429		
1.1	КТП-Центральное 2х400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район		1,748	3,254	1,748				3,254				3,254			3,254	-1,506	186,17	-1,506		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Буг-1" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-д.3, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,628	0,422	0,628			0,186				0,236	0,422	0,236	0,422	0,422	0,206	67,19	0,206		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Буг-2" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-д.2, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,288	0,352	0,288							0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	-0,064	122,19	-0,064		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Преображение" КТП-"Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-д.16, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,844	0,000					0,844				0,000				0,844	0,00	0,844		
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Кирпичная" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-д.22, п. Тавричанка, Надеждинского района		1,267	0,810			1,267	0,532				0,277	0,810	0,277	0,810	0,810	0,457	63,89	0,457		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская вера" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-д.87, п. Тавричанка, Надеждинский район		0,554	0,127					0,554			0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,427	22,95	0,427		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-д.69, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,918	0,322					0,918			0,3219	0,322	0,322	0,322	0,322	0,596	35,06	0,596		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района		0,804	1,052					0,804			1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	-0,248	130,89	-0,248		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская вера" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Надеждинский район		1,345	0,278							1,345	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	1,067	20,63	1,067		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-д.55, п. Тавричанка, Надеждинский район		0,623	0,503							0,623	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,120	80,80	0,120		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышев" КТП-"Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-д.83, п. Тавричанка, Надеждинский район		0,938	0,803							0,938	0,803	0,803	0,803	0,803	0,803	0,135	85,59	0,135		КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено

1.12	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 12 ПС "Тавричанка", до КТП-Октябрьская п. Тавричанка, Наезднического района	0,637	0,188															0,449	29,44		0,449	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.13	КТП-Октябрьская 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Наезднического района	0,900	0,954					0,900										-0,054	106,05		-0,054	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка	2,389	1,390															1,000	58,16		1,000	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
2	Реконструкция, модернизация, технические перевооружение линий электропередач, всего, в том числе:	17,417	17,477	0,000	0,000	0,000	0,000	9,460	2,657	7,957	8,166	0,000	6,655	17,478	6,655	17,478	9,312	-0,060	100,35		-0,060	
2.1	Реконструкция линий электропередач всего, в том числе:	17,417	17,477	0,000	0,000	0,000	0,000	9,460	2,657	7,957	8,166	0,000	6,655	17,478	6,655	17,478	9,312	-0,060	100,35		-0,060	
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф. 18 от пс "Славянка" до оп.8 ф.5 ПС "Славянка"	1,369	3,152					1,369	1,465				1,687	3,152	1,687	3,152	3,152	-1,783	230,16		-1,783	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.5 ПС "Славянка"	2,731	2,822					2,731	1,192				1,630	2,822	1,630	2,822	2,822	-0,090	103,31		-0,090	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.3	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-1	2,986	2,440							2,986	2,440			2,440		2,440		0,546	81,72		0,546	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.4	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-2	3,131	2,861					3,131			2,861			2,861		2,861		0,270	91,37		0,270	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.5	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-3	1,781	1,846							1,781			1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	-0,064	103,61		-0,064	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-16	3,190	2,865							3,190	2,865			2,865		2,865		0,325	89,81		0,325	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-17	2,228	1,492					2,228					1,492	1,492	1,492	1,492	1,492	0,736	66,97		0,736	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	8,751	10,228	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	1,638	0,000	0,213	2,251	8,377	10,227	8,377	10,227	10,227	-1,477	116,876		-1,477	
3.1	Приобретение автомобиля ISUZU NMR8SH 4x2(Чайка-Сервис)	6,500	7,137					6,500	1,638				5,287	7,137	5,287	7,137	7,137	-0,637	109,81		-0,637	Поставка по договору поставки
3.2	Приобретение оборудования Dell для создания (верхнего уровня) интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АО "ДВ РСК" состоящего из: Серверного шасси в отказоустойчивой конфигурации PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack со встроенной системой хранения данных, шкаф 42U разборный с сегментными дверьми	2,251	3,090									2,251	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	-0,839	137,29		-0,839	Оплата по договору поставки

ЭКОНОМИСТ

Иванова Елена Петровна

тел.8(42331)45-4-72

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 4 квартал 2021 г.

[illegible]

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 4 квартал 2021 г.



М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	33,376	31,800	2,220		15,650	4,289	11,220	10,533	4,296	16,978	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	16,076	14,660	1,980		7,760	2,075	3,920	3,733	2,420	8,852	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	17,3	17,14	0,24	0	7,89	2,214	7,3	6,8	1,876	8,126	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,3	17,14	0,24	0	7,89	2,214	7,3	6,8	1,876	8,126	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	33,376	31,800	2,220	0,000	15,650	4,289	11,220	10,533	4,296	16,978	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Надеждинский район				1,200	1,2 км						0,47	0,47 км						
1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП- Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-д.55, п. Тавричанка, Надеждинский район				0,600	0,6 км						0,77	0,77 км						
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева" КТП- "Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-д.83, п. Тавричанка, Надеждинский район				0,900	0,9 км						0,885	0,885 км						
1.12	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 12 ПС "Тавричанка", до КТП-Октябрьская п. Тавричанка, Надеждинского района	0,37				0,37 км					0,375		0,375 км						
1.13	КТП-Октябрьская 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района	0,25				0,25 МВт					0,25		0,25 МВт						
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка			1,500		1,5 км						0,68	0,68 км						
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:																		
2.1	Реконструкция линий					14,444	0,000	0,000			6,670	5,973	12,643						
2.1.1	электросети всего, в том числе: Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф. 18 от пс "Славянка" до оп.8 ф.5 ПС "Славянка"	1,127				1,127						1,4	1,4 км						
2.1.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.5 ПС- "Славянка"	2,797				2,797						2,15	2,15 км						
2.1.3	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-1		2,380			2,380				1,984			1,984 км						
2.1.4	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-2	2,5				2,500				2,376			2,376 км						
2.1.5	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-3		1,420			1,420					1,293		1,293 км						
2.1.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-16		2,380			2,380				2,31			2,310 км						
2.1.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-17	1,84				1,840					1,13		1,130 км						
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	1				1													
3.1	Приобретение автогидроподъемника SOCAGE T-318NEW на базе автомобиля ISUZU NMR85H 4x2(Чайка-Сервис)	1				1						1	1						

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 4 квартал 2021 г.



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законодательством	Разрешение на строительство (+/-)
1.1	КТП-Центральное 2х400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,800			2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-д.3, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,235	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-д.2, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,33	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Преобразование" КТП-"Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-д.16, п. Тавричанка, Надеждинского района				2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Кирпичная" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-д.22, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,855	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-д.87, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,22	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-д.69, п. Тавричанка, Надеждинского района			0,535	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,400			2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,47	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-д.55, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,77	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева" КТП-"Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-д.83, п. Тавричанка, Надеждинский район			0,885	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.12	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 12 ПС "Тавричанка", до КТП-Октябрьская п. Тавричанка, Надеждинского района			0,375	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.13	КТП-Октябрьская 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района	0,250			2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка			0,68	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:									
2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:			12,643						
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф. 18 от пс "Славянка" до оп.8 ф.5 ПС "Славянка"			1,4	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.5 ПС- "Славянка"			2,15	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.3	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-1			1,984	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.4	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-2			2,376	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.5	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-3			1,293	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-16			2,31	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-17			1,13	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:									
3.0	Приобретение автогидроподъемника SOCAGE T-318NEW на базе автомобиля ISUZU NMR85H 4x2(Чайка-Сервис)			1	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.1	Приобретение оборудования Dell для создания (верхнего уровня) Интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АО "ДВ РСК" состоящего из: Серверного шасси в отказоустойчивой конфигурации PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack со встроенной системой хранения данных, шкаф 42U разборный с сетчатыми дверьми			1	2021	2021	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
		1,450	0	17,998						

Ведущий инженер ПТС
тел.8(42331) 47-5-14

И.В. Борткович