

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2021 год

Генеральный директор

Кобылкин Д.Ю.

№№	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]		Ввод мощностей		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Примечание	
		всего		отчетный год		млн.рублей		млн.рублей			%	в том числе за счет			
		план**	факт***	план	факт	за отчетный квартал	за отчетный квартал	за отчетный квартал	уточнения			стоимости по результатам утвержденных закупок ПСЛ			
													уточнения		стоимости по результатам утвержденных закупок ПСЛ
		40,051	38,159	23,289 км 1,45 МВт	17,998 км 1,45 МВт	38,159	20,37	38,159	25,60	1,892	1,892	95,28	0,000	1,892	
1.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	13,883	10,455	8,845 км 1,45 МВт	5,355 км 1,45 МВт	10,455	5,340	10,455	6,059	3,428	3,428	75,31		3,428	
1.1	КТП-Центральное 2х400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район	1,748	3,254	0,8 МВт	0,8 МВт	3,254		3,254		-1,506	-1,506	186,16		-1,506	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-д.3, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,628	0,422	0,525	0,235	0,422	0,236	0,422	0,422	0,206	0,206	67,20		0,206	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-д.2, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,288	0,352	0,35	0,33	0,352	0,352	0,352	0,352	-0,064	-0,064	122,22		-0,064	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Преображение" КТП-"Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-д.16, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,844		1						0,844	0,844	0,00		0,844	
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Кирпичная" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-д.22, п. Тавричанка, Надеждинского района	1,267	0,810	1,2	0,855	0,810	0,277	0,810	0,810	0,457	0,457	63,93		0,457	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-д.87, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,554	0,127	0,4	0,22	0,127	0,127	0,127	0,127	0,427	0,427	22,92		0,427	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-д.69, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,918	0,322	0,8	0,535	0,322	0,322	0,322	0,322	0,596	0,596	35,08		0,596	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района	0,804	1,052	0,4 МВт	0,4 МВт	1,052	1,052	1,052	1,052	-0,248	-0,248	130,85		-0,248	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Надеждинский район	1,345	0,278	1,2	0,47	0,278	0,278	0,278	0,278	1,067	1,067	20,67		1,067	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено

1.10	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП- Молодежная по адресу: ул. Молодежная, д.1-д.55, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,623	0,503	0,6	0,77	0,503	0,503	0,503	0,000	0,120	80,74	0,120	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева" КТП "Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, д.43-д.83, п. Тавричанка, Надеждинский район	0,938	0,803	0,9	0,885	0,803	0,803	0,803	0,503	0,135	85,61	0,135	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.12	ВЛ-6кВ оттайка от ф. 12 ПС "Тавричанка", до КТП-Октябрьская п. Тавричанка, Надеждинского района	0,637	0,188	0,37	0,375	0,188	0,188	0,803	0,449	0,449	29,51	0,449	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.13	КТП-Октябрьская 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района	0,900	0,954	0,25 МВт	0,25 МВт	0,954	0,954	0,954	0,999	-0,054	106,00	-0,054	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.14	Строительство КЛ-10кВ Ф-33 ПС Славянка	2,389	1,390	1,5	0,68	1,390	1,390	1,390	0,999	0,999	58,18	0,999	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	17,417	17,477	14,444 км	12,643 км	17,477	6,655	17,477	9,311	-0,063	100,344	-0,063	
2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	17,417	17,477	14,444 км	12,643 км	17,477	6,655	17,477	9,311	-0,063	100,344	-0,063	
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф. 18 от пс "Славянка" до оп.8 ф.5 ПС "Славянка"	1,367	3,152	1,127	1,4	3,152	1,687	3,152	3,152	-1,785	230,58	-1,785	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.5 ПС- "Славянка"	2,731	2,821	2,797	2,15	2,822	1,630	2,822	2,821	-0,090	103,30	-0,090	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.3	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-1	2,986	2,440	2,38	1,984	2,440		2,440		0,546	81,71	0,546	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.4	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-2	3,131	2,861	2,5	2,376	2,861		2,861		0,270	91,38	0,270	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.5	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-3	1,781	1,846	1,42	1,293	1,846	1,846	1,846	1,846	-0,065	103,65	-0,065	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-16	3,190	2,865	2,38	2,31	2,865		2,865		0,325	89,81	0,325	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
2.1.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-17	2,228	1,492	1,84	1,13	1,492	1,492	1,492	1,492	0,736	66,97	0,736	ОС-3, КС-2, Мероприятие завершено
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	8,751	10,227	0,000	0,000	10,227	8,377	10,227	10,227	-1,476	116,867	-1,476	
3.1	Приобретение автогидроподъемника SOGAGE T-318NEW на базе автомобиля ISUZU NMR85H 4x2(Чайка-Сервис)	6,500	7,137			7,137	5,287	7,137	7,137	-0,637	109,80	-0,637	Поставка по договору лизинга

3.2	Приобретение оборудования Dell для создания (верхнего уровня) Интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АО "ДВ РСК" состоящего из: Серверного шасси в отказоустойчивой конфигурации PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack со встроенной системой хранения данных, шкаф 42U разборный с сетчатыми дверьми	2,251	3,090				3,090	3,090	3,090	3,090		-0,839	-0,839	137,27	-0,839	Оплата по договору поставки
-----	--	-------	-------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

Иванова Е.П.

ЭКОНОМИСТ

тел.8(42331)45-4-72

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 2021 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор

АО "ДВ РСК"

Л. Ю. Кобылкин

Кобылкин Д.Ю.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	33,376	31,800	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	16,076	14,660	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	17,3	17,14	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,3	17,14	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	33,376	31,800	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Экономист

Е.П.Иванова

Е.П.Иванова

тел.8(42331)45-4-72

АО "Підприємств ресурснабуваюча компанія"

3a 2021 г.

Утверждено
Генеральный директор
АО «Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания»
А.С. Кобылкин

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Выход мощностей									
		ПЛАН*					ФАКТ					ПЛАН*					ФАКТ				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.	1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.	1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.	1 кв. 2021 г.	2 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7															
1	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего						8,845 км									5,355 км					
1.1	КТП-Центральное 2х400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Належдинский район	0,800														0,8 МВт					
1.2	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.21-д.3, п. Тавричанка, Належдинского района	0,525														0,235 км					
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, д.14-д.2, п. Тавричанка, Належдинского района	0,350														0,33 км					
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф. "Преображение" КТП-"Октябрьская" по адресу: переулок Косой, д.2-д.16, п. Тавричанка, Належдинского района			1,000												1,0 км					
1.5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Кирпичная" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.4-д.22, п. Тавричанка, Належдинского района		1,2													1,2 км					
1.6	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.54-д.87, п. Тавричанка, Належдинский район			0,400												0,4 км					
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, д.48-д.69, п. Тавричанка, Належдинского района			0,800												0,8 км					
1.8	КТП-Молодежная 400 кВА по ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Належдинского района			0,400												0,4 МВт					
1.9	ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, д.1-д.42, п. Тавричанка, Належдинский район				1,200											1,2 км					

