

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
1 квартал 2022 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыты акты выполненных работ) млн.рублей		Выдано оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Примечание
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал		в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утверждения в ПСД	%	млн.рублей	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		38,056	5,244	2,315	5,244	6,313	0,000	3,360	0,000	26,068	0,000	5,244	0,000	32,812	33,518	0,000	32,812	
			38,056	0,000															
1.	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		20,763	3,244	2,315	3,244	2,225	0,000	3,360	0,000	12,863	0,000	3,244	0,000	17,519	15,624	0,000	17,519	
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП "Ленина", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,078				0,078						0,000		0,078	0,00		0,078	
1.2	КТП-"Ленина" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: ул.на Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,900				0,900						0,000		0,900	0,00		0,900	
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-"Ленина" по адресу: ул. Ленина, д.28-д.38/2, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,625		0,625								0,000		0,625	0,00		0,625	
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-"Ленина" по адресу: ул. Ленина д.31-д.8, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,248		0,248								0,000		0,248	0,00		0,248	
1.5	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП "пер. Майский", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,461						0,461				0,000		0,461	0,00		0,461	
1.6	КТП-"пер. Майский" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: ул.на Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,900						0,900				0,000		0,900	0,00		0,900	
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-"пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.55-д.42, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,247			0,247							0,000		0,247	0,00		0,247	
1.8	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-"пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.57-д.104, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		1,077						1,077				0,000		1,077	0,00		1,077	
1.9	ВЛ-6кВ, отпайка от ф. 15 ПС "Надеждинская", до ТП-60/4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, п. Новый, Надеждинский район		0,542	0,360	0,542	0,360							0,360		0,182	66,41		0,182	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.10	КТП-250 кВА, 6/0,4 кВ, п. Новый, Надеждинский район		0,900	0,884	0,900	0,884							0,884		0,016	98,19		0,016	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-60/4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.1-д.4, п. Новый, Надеждинский район		0,347				0,347						0,000		0,347	0,00		0,347	

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за I квартал 2022 г.

[illegible]

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 1 квартал 2022 г.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	31,713	4,370	1,929	4,370	5,261	0,000	2,800	0,000	21,723	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,364										
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	22,349	0									
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	22,349	0									
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	31,713	4,370	1,929	4,370	5,261	0,000	2,800	0,000	21,723	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

[illegible]

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

за 1 квартал 2022 г.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законом дательством землеугод (+/-)	Разрешение на строи тельство (+/-)
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП - "Ленина", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	КТП-"Ленина" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: улица Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинский район				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-"Ленина" по адресу: ул. Ленина, д.28-д.38/2, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-"Ленина" по адресу: ул. Ленина д.31-д.8, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП - "пер. Майский", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	КТП-"пер. Майский" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: улица Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинский район				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-"пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.55-д.42, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.8	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-"пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.57-д.104, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.9	ВЛ-6кВ, отпайка от ф. 15 ПС "Надеждинская", до ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, п. Новый, Надеждинский район			0,3	2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.10	КТП-250 кВА, 6/0,4 кВ, п. Новый, Надеждинский район	0,400			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.1-д.4, п. Новый, Надеждинский район				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.12	ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.7-д.34, п. Новый, Надеждинский район				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.13	ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.5-д.8/2, п. Новый, Надеждинский район				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.14	КЛ-6кВ ПС "Надеждинская" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.15	ЛЭП-6кВ Ф. 1 ПС "Надеждинская"				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:									
2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:									
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-6кВ Ф. 19 ПС "Надеждинская"				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:									
3.1	Серверное оборудование Dell PowerEdge VRTX с функциями: Сервера базы данных, Сервера приложений, Сервера сбора, Корпоративного Веб-сервера, Активного сетевого оборудования, Публичного Веб-сервера и Сервера мобильных сервисов, с установленным программным обеспечением				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.2	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.3	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для КТП-304 п. Тавричанка, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.4	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для КТП-"Лазо" п. Тавричанка, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.5	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для ТП-316 п. Тавричанка, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.6	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Полевая" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.7	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Городская" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.8	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для ТП-113 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.9	Приобретение силового трансформатора мощностью 1000 кВА для ТП-5052 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

0,4 0 0,3

Ведущий инженер ПТС
тел.8(42331) 47-5-14

И.В.Бортневич