

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
3 квартал 2022 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Основно (закрыты акты выполненных работ) млн.рублей				Всего оформлено (акты ввода в эксплуатацию) млн.рублей				Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	в том числе за счет				Примечание
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД процедур	уточнения стоимости по результатам закупок						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт																
																								млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД процедур	уточнения стоимости по результатам закупок	
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		38,056	31,959	2,315	5,244	6,313	10,904	3,360	15,811	26,068	0,000	31,959	15,811	22,457	13,309	6,097	83,980	6,097	6,097								
			38,056	0,000																								
1.	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		20,763	15,221	2,315	3,244	2,225	5,000	3,360	6,978	12,863	0,000	15,222	6,978	15,221	6,977	5,542	73,310	5,542	5,542								
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП "Ленина", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,078				0,078						0,000	0,000	0,000		0,078	0,00	0,078	0,078	0,00			0,078				
1.2	КТП "Ленина" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,900				0,900						0,000	0,000	0,000		0,900	0,00	0,900	0,900	0,00			0,900				
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП "Ленина" по адресу: ул. Ленина, д.28-д.38/2, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,625		0,625								0,000	0,000	0,000		0,625	0,00	0,625	0,625	0,00			0,625				
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП "Ленина" по адресу: ул. Ленина д.31-д.5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,248		0,248								0,000	0,000	0,000		0,248	0,00	0,248	0,248	0,00			0,248				
1.5	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП "пер. Майский", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,461						0,461				0,000	0,000	0,000		0,461	0,00	0,461	0,461	0,00			0,461				
1.6	КТП "пер. Майский" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,900					0,900					0,000	0,000	0,000		0,900	0,00	0,900	0,900	0,00			0,900				
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП "пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.55-д.42, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,247				0,247						0,000	0,000	0,000		0,247	0,00	0,247	0,247	0,00			0,247				
1.8	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП "пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.57-д.104, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		1,077						1,077				0,000	0,000	0,000		1,077	0,00	1,077	1,077	0,00			1,077				
1.9	ВЛ-6кВ, отпайка от ф. 15 ПС "Надеждинская", до ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, п. Новый, Надеждинский район		0,542	0,360	0,542	0,360							0,360	0,000	0,360		0,182	66,41	0,182	0,182	66,41			0,182	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено			
1.10	КТП 250 кВА, 6/0,4 кВ, п. Новый, Надеждинский район		0,900	0,884	0,900	0,884							0,884	0,000	0,884		0,016	98,19	0,016	0,016	98,19			0,016				
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.1-д.4, п. Новый, Надеждинский район		0,347	0,312			0,347				0,312		0,312	0,312	0,312		0,035	89,80	0,035	0,035	89,80			0,035	КС-2, КС-3, КС-11 Мероприятие завершено			

Кобылкин Д.Ю.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 3 квартал 2022 г.

Кобылкин Д.Ю.

№№	Наименование объекта*	Планоый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Описание фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (назрето к концу выполненной работ), млн. руб.					Подстанции					Линии электропередачи				
		Всего	ПНР	СМР	оборудован ие и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудован ие и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудован ие и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Норма в срок службы, лет	Количество о и жидких силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормы в срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км						
	ВСЕГО.	31 713	0,000	6,393	20,208	5,112	26,633	0,000	19 886	1,738	5,809	12,997	0,000	-4,776	18,470	0,000			0,000	5,350			0,000	0,000	1,673						
1	Прочие новые строительные объекты электротехнического хозяйства, всего	17 302	0,000	4,066	13,231	0,015	12,685	0,000	10,947	1,738	0,000	4,017	0,000	-4,891	11,493	0,000			0,000	0,400			0,000	0,000	1,673						
1.1	ВЗ-6кВ станция от Ф. ПС "Дзержинск", в КТП "Ленин", по адресу: ул. Ленин, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	6,065		0,007	0,058		0,000					0,065	0,000	0,007	0,058	0,000															
1.2	КТП "Ленин" 250 кВт, 6/0,4 кВ, по адресу: ул. Ленин, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	6,290	0,000	0,068	0,68	0,005	0,000					0,750	0,000	0,068	0,677	0,005															
1.3	ВЗ-6,4 кВ ф.1 КТП "Ленин" по адресу: ул. Ленин, д.23-А, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	6,631	0,000	0,060	0,46	0,000	0,000					0,521	0,000	0,060	0,461	0,000															
1.4	ВЗ-6,4 кВ ф.2 КТП "Ленин" по адресу: ул. Ленин д.21-кВ, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	6,296		0,025	0,18		0,000					0,206	0,000	0,025	0,181	0,000															
1.5	ВЗ-6кВ станция от Ф. ПС "Дзержинск", в КТП "пер. Мокшан", по адресу: ул. Ленин, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	0,304		0,031	0,25		0,000					0,384	0,000	0,031	0,353	0,000															
1.6	КТП "пер. Мокшан" 250 кВт, 6/0,4 кВ, по адресу: ул. Ленин, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	6,290	0,000	0,068	0,68	0,005	0,000					0,750	0,000	0,068	0,677	0,005															
1.7	ВЗ-6,4 кВ ф.1 КТП "пер. Мокшан" по адресу: ул. Ленин д.65-А-42, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	6,296		0,026	0,18		0,000					0,206	0,000	0,026	0,180	0,000															
1.8	ВЗ-6,4 кВ ф.2 КТП "пер. Мокшан" по адресу: ул. Ленин д.65-А-104, с. Волково-Навлятинское, Навлятинский район	6,097		0,095	0,80		0,000					0,897	0,000	0,095	0,802	0,000															
1.9	ВЗ-6кВ станция от Ф. ПС "Навлятинск", по адресу: ул. Ленин д.250 кВт, по адресу: ул. Струтинский, п. Навлятинский район	6,402		0,032	0,42		0,300		0,035	0,265		0,151	0,000	-0,003	0,155	0,000					2022	10 лет	ж/б	СИП 3 11-50-20	0,300						
1.10	КТП 250 кВт, 6/0,4 кВ, п. Навлятинский район	6,290	0,000	0,068	0,68	0,005	0,736		0,023	0,713		0,014	0,000	0,045	-0,036	0,005			0,4												
1.11	ВЗ-6,4 кВ ф.1 ТП-6кВ 250 кВт, по адресу: ул. Струтинский, д.1-кВ, п. Навлятинский район	6,290		0,030	0,26		0,260		0,051	0,209		0,029	0,000	-0,021	0,051	0,000					2022	10 лет	ж/б	СИП 3-65-4	0,503						
1.12	ВЗ-6,4 кВ ф.2 ТП-6кВ 250 кВт, по адресу: ул. Струтинский, д.1-кВ, п. Навлятинский район	6,175		0,025	0,15		0,301		0,053	0,248		-0,126	0,000	-0,028	-0,098	0,000					2022	10 лет	ж/б	СИП 3-65-4	0,533						
1.13	ВЗ-6,4 кВ ф.3 ТП-6кВ 250 кВт, по адресу: ул. Струтинский, д.5-кВ, п. Навлятинский район	6,348		0,038	0,33		0,361		0,059	0,302		0,007	0,000	-0,021	0,028	0,000					2022	10 лет	ж/б	СИП 3-65-4	0,337						

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
за 3 квартал 2022 г.



М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	31,713	26,633	1,929	4,370	5,261	9,086	2,800	13,177	21,723	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,364										
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	22,349	0									
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	22,349	0									
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	31,713	26,633	1,929	4,370	5,261	9,086	2,800	13,177	21,723	0,000	
	для ОГК/ПТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Иванова Е.П.

тел.8(42331)45-4-72

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания
за 3 квартал 2022 г.

Утверждаю
ый директор
АО "ДВ РСК
Ылкин Д.Ю.

[illegible]

[illegible]

**Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"**

за 3 квартал 2022 г.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законом договором землеотвод (+/-)	Разрешение на строи- тельство (+/-)
1.1	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП-"Ленина", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	КТП-"Ленина" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: улица Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинский район				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-"Ленина" по адресу: ул. Ленина, д.28-д.38/2, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-"Ленина" по адресу: ул. Ленина д.31-д.8, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП -"пер. Майский", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	КТП-"пер. Майский" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: улица Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинский район				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.7	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-"пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.55-д.42, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.8	ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-"пер. Майский" по адресу: ул. Ленина д.57-д.104, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.9	ВЛ-6кВ, отпайка от ф. 15 ПС "Надеждинская", до ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, п. Новый, Надеждинский район			0,3	2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.10	КТП 250 кВА, 6/0,4 кВ, п. Новый, Надеждинский район	0,400			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.11	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.1-д.4, п. Новый, Надеждинский район			0,503	2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.12	ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.7-д.34, п. Новый, Надеждинский район			0,533	2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.13	ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, д.5-д.8/2, п. Новый, Надеждинский район			0,337	2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.14	КЛ-6кВ ПС "Надеждинская" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.15	ЛЭП-6кВ Ф. 1 ПС "Надеждинская"			3,189	2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:									
2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:									
2.1.1	Реконструкция ЛЭП-6кВ Ф. 19 ПС "Надеждинская"				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:									
3.1	Серверное оборудование Dell PowerEdge VRTX с функциями: Сервера базы данных, Сервера приложений, Сервера сбора, Корпоративного Веб-сервера, Активного сетевого оборудования, Публичного Веб-сервера и Сервера мобильных сервисов, с установленным программным обеспечением				2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.2	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района	0,630			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.3	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для КТП-304 п. Тавричанка, Надеждинского района	0,630			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.4	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для КТП-"Лазо" п. Тавричанка, Надеждинского района	0,630			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.5	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для ТП-316 п. Тавричанка, Надеждинского района	0,630			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.6	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Полевая" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,400			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.7	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Городская" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,400			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.8	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для ТП-113 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,630			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
3.9	Приобретение силового трансформатора мощностью 1000 кВА для ТП-5052 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	1,000			2022	2022	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
		5,350	0	4,862						

Ведущий инженер ПТС
тел.8(42331) 47-5-14

И.В.Борткович