



Кобылкин Д.Ю.

**Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)**  
**за 4 квартал 2024 года**

Отчет о реализации инвестиционной программы

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-78 от 01.04.2024г.  
рекламным решением органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		74,160	28,872		74,160	28,872	0,000	0,000	27,132	1,091	24,278	7,648	20,090	20,133	0,000	45,287	38,933			
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		25,360	10,706	0,000	25,360	10,706	0,000	0,000	1,043	0,000	14,078	0,000	10,239	10,706	0,000	14,654	42,217			
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		8,811	8,055	0,000	8,811	8,055	0,000	0,000	0,000	0,000	3,921	0,000	4,890	8,055	0,000	0,757	91,414			
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		7,366	6,615	0,000	7,366	6,615	0,000	0,000	0,000	0,000	2,476	0,000	4,890	6,615	0,000	0,762	89,795			
1.1.1	Реконструкция КТП-5052 Ф-19 п/с Надеждинская по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район		4,890	2,338		4,890	2,338							4,890	2,338		2,552	47,813		В связи с технической необходимостью, часть работ была выполнена ранее, хоз. способ.	

1.1.2.	Реконструкция здания КТП-30/857 Славянка инв №000000178 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район	2,476	4,277	0,000	1,440	1,445	2,476	4,277	0,000	1,440	1,445	2,476	4,277	0,000	1,440	1,445	2,476	4,277	0,000	1,440	1,445	2,476	4,277	-1,800	172,710	Увеличение объемов работ, увеличение стоимости приобретаемого оборудования
1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,005	99,665	
1.2.1	Модернизация оборудования КТП-30/857 Славянка инв №00000255 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,000	1,440	1,445	1,445	1,440	0,005	99,665	
1.3	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	16,549	2,652	0,000	2,652	16,549	16,549	2,652	0,000	2,652	16,549	16,549	2,652	0,000	2,652	16,549	16,549	2,652	0,000	2,652	16,549	16,549	2,652	13,898	16,024	
1.3.1	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "8 марта" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))	0,734	0,000	0,000	0,000	0,734	0,734	0,000	0,000	0,000	0,734	0,734	0,000	0,000	0,000	0,734	0,734	0,000	0,000	0,000	0,734	0,734	0,734	0,734	0,000	
1.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Вишневая" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))	0,554	0,400	0,000	0,400	0,554	0,554	0,400	0,000	0,400	0,554	0,554	0,400	0,000	0,400	0,554	0,554	0,400	0,000	0,400	0,400	0,554	0,400	0,154	72,239	Объект сделан хоз. способом, что повлиало на снижение стоимости
1.3.3	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Заречный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)	0,858	0,000	0,000	0,000	0,858	0,858	0,000	0,000	0,000	0,858	0,858	0,000	0,000	0,000	0,858	0,858	0,000	0,000	0,000	0,858	0,858	0,858	0,858	0,000	
1.3.4	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Земляничный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)	0,983	1,257	0,000	1,257	0,983	0,983	1,257	0,000	1,257	0,983	0,983	1,257	0,000	1,257	0,983	0,983	1,257	0,000	1,257	1,257	0,983	1,257	-0,274	127,902	Увеличение стоимости работ и материалов, привлечение подрядчика
1.3.5	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Кедровый" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)	0,983	0,000	0,000	0,000	0,983	0,983	0,000	0,000	0,000	0,983	0,983	0,000	0,000	0,000	0,983	0,983	0,000	0,000	0,000	0,983	0,983	0,983	0,983	0,000	



1.4.5	ВЛ-6кВ от Ф-7 ПС Надеждинская до СТП-Лунная и СТП-Славянская, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	0,859	0,404	0,859	0,404									0,859	0,404		0,455	47,028	Объект сделан ход. способом, что позволило на снижение стоимости
1.4.6	СТП-Лунная 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская	0,979	1,556	0,979	1,556									0,979	0,259	1,297	-0,577	158,937	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.7	СТП-Славянская 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская	0,979	1,558	0,979	1,558									0,979	0,261	1,297	-0,578	159,051	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.8	ВЛ-0,4кВ ф. "Тракторная" КТП-ГПХ по адресу: ул. Тракторная с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	0,878	0,000	0,878	0,000									0,878			0,878	0,000	
1.4.9	ВЛ-0,4кВ ф. "Юбилейная-1" КТП-Юбилейная по адресу: ул. Юбилейная, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	0,902	0,000	0,902	0,000									0,902			0,902	0,000	
1.4.10	2КЛ-0,4кВ от КТП-30 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район	1,552	0,000	1,552	0,000								1,552				1,552	0,000	
1.4.11	ВРУ-0,4кВ по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район	0,604	0,000	0,604	0,000									0,604			0,604	0,000	
1.4.12	Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-8 ПС Славянка в п. Славянка, Хасанский район	2,707	0,000	2,707	0,000									2,707		2,707	2,707	0,000	
1.4.13	Строительство КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район	2,897	0,000	2,897	0,000									2,897		2,897	2,897	0,000	
1.4.14	Строительство КТП-10/0,4 кВ №2 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район	2,897	0,000	2,897	0,000									2,897		2,897	2,897	0,000	
1.4.15	Строительство КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район	2,897	0,000	2,897	0,000									2,897		2,897	2,897	0,000	











1.4.5	ВЛ-6кВ от Ф-7 ПС Надеждинская до СТП Луговая и СТП- Славянская, с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район	0,716	0,716	0,337	0,337	0,379	47,028	0,379	47,028	0,379	47,028	Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.6	СТП-Луговая 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская	0,816	0,816	1,297	1,297	-0,481	158,937	-0,481	158,937	-0,481	158,937	Увеличение стоимости приобретенных материалов
1.4.7	СТП-Славянская 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская	0,816	0,816	1,298	1,298	-0,482	159,051	-0,482	159,051	-0,482	159,051	Увеличение стоимости приобретенных материалов
1.4.8	ВЛ-0,4кВ ф. "Тракторная" КТП- ГПХ по адресу: ул. Тракторная с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район	0,732	0,732	0,000	0,000	0,732	0,000	0,732	0,000	0,732	0,000	
1.4.9	ВЛ-0,4кВ ф. "Юбилейная-1" КТП- Юбилейная по адресу: ул. Юбилейная, с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район	0,752	0,752	0,000	0,000	0,752	0,000	0,752	0,000	0,752	0,000	
1.4.10	2КЛ-0,4кВ от КТП-30 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район	1,293	1,293	0,000	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	
1.4.11	ВРУ-0,4кВ по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район	0,503	0,503	0,000	0,000	0,503	0,000	0,503	0,000	0,503	0,000	
1.4.12	Строительство оттайки ЛЭП-10кВ от Ф-8 ПС Славянка в п. Славянка, Хасанский район	2,256	2,256	0,000	0,000	2,256	0,000	2,256	0,000	2,256	0,000	







**Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)**  
**за 4 квартал 2024 года**

Отчет о реализации инвестиционной программы \_\_\_\_\_ АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с \_\_\_\_\_ Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-78 от 01.04.2024г.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующего года лет, млн рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующего года лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующего года лет	млн рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		61,800	24,060			61,800	24,060	2,216	0,000	22,610	0,909	20,231	6,373	16,742	16,778			37,740	38,932	
							61,800	24,060													
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе:		21,134	8,922			21,134	8,922	0,000	0,000	0,870	0,000	11,732	0,000	8,532	8,922			12,212	42,215	
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		7,343	6,712			7,343	6,712	0,000	0,000	0,000	0,000	3,267	0,000	4,076	6,712			0,631	91,408	
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		6,139	5,512			6,139	5,512	0,000	0,000	0,000	0,000	2,063	0,000	4,076	5,512			0,626	89,795	
1.1.1.	Реконструкция КТП-5052 Ф-19 и/с Надеждинская по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район		4,076	1,948			4,076	1,948							4,076	1,948			2,127	47,813	Плани с технической необходимостью, часть работ была выполнена ранее, хол. способом.
1.1.2.	Реконструкция здания КТП-30/857 Славянска и/с №00000178 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянска, Хасанский район		2,063	3,564			2,063	3,564					2,063		3,564				-1,500	172,710	Увеличение объема работ, увеличение стоимости приобретаемого оборудования
1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		1,204	1,200			1,204	1,200					1,204	0,000	0,000	1,200			0,004	99,633	
1.2.1	Модернизация оборудования КТП-30/857 Славянска и/с №00000255 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянска, Хасанский район		1,204	1,200			1,204	1,200					1,204		1,200				0,004	99,633	
1.3	Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе:		13,781	2,210			13,781	2,210	0,000	0,000	0,870		8,465		4,467	2,210			11,581	16,024	
1.3.1	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "8 марта" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (инт.Л13))		0,612	0,000			0,612	0,000							0,612				0,612	0,000	
1.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Вишневая" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (инт.Л13))		0,462	0,334			0,462	0,334							0,462	0,334			0,128	72,239	Объект создан хол. способом, что повлияло на снижение стоимости

1.3.3	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Заречный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)	0,715	0,000	0,715	0,000						0,715				0,715	0,000	
1.3.4	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Землиничный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)	0,819	1,048	0,819	1,048						0,819	1,048			-0,229	127,902	Увеличение стоимости работ и материалов, привлечение подрядчика
1.3.5	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Кедровый" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)	0,819	0,000	0,819	0,000						0,819				0,819	0,000	
1.3.6	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Светлая" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)	0,715	0,769	0,715	0,769						0,715	0,769			-0,054	107,574	Увеличение стоимости работ и материалов, привлечение подрядчика
1.3.7	Реконструкция ВЛ-6кВ от КТП 5052 Ф19 н/с "Надеждинская", второй микрорайон п. Новый, Надеждинский район	0,314	0,059	0,314	0,059						0,314	0,059			0,255	18,722	Произведен не полный перечень работ, согласно смете.
1.3.8	Реконструкция КТП-Весенняя, п. Гавричанин (инв №00000678)	0,658	0,000	0,658	0,000		0,658								0,658	0,000	
1.3.9	Реконструкция оборудования ТП-1820 Славянка (инв №00000277)	2,116	0,000	2,116	0,000				2,116						2,116	0,000	
1.3.10	Реконструкция оборудования ТП-17824 Славянка (инв №00000243)	2,116	0,000	2,116	0,000				2,116						2,116	0,000	
1.3.11	Реконструкция оборудования ТП-18824 Славянка (инв №00000244)	0,212	0,000	0,212	0,000		0,212								0,212	0,000	
1.3.12	Реконструкция оборудования ТП-41839 Славянка (инв №00000266)	2,116	0,000	2,116	0,000				2,116						2,116	0,000	
1.3.13	Реконструкция оборудования ТП-42840 Славянка (инв №00000267)	2,116	0,000	2,116	0,000				2,116						2,116	0,000	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	30,950	14,229	30,950	14,229	0,000	0,000	14,240		8,499	6,373	8,210	7,866		16,721	45,975	
1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 КТП-"Юбилейная" по адресу: ул. Юбилейная, д.1-д.23, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,145	0,000	0,145	0,000						0,145				0,145	0,000	
1.4.2	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-20 ПС Тронца	1,741	0,000	1,741	0,000						1,741				1,741	0,000	
1.4.3	ЛЭП-10кВ от Ф-7 ПС Тронца до КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район	0,461	0,267	0,461	0,267						0,461	0,2672			0,194	57,937	Объект создан инд. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.4	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-7 ПС Тронца	1,528	2,107	1,528	2,107					2,053	1,528	0,0541			-0,579	137,894	Увеличение стоимости приобретаемых материалов

1.4.5	ВЛ-6кВ от Ф-7 ПС Надеждинская до СТП-Дунная и СТП-Славянская, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	0,716	0,337	0,716	0,337					0,716	0,337			0,379	47,028	Объект создан из средств, что позволило на снижение стоимости
1.4.6	СТП-Дунная 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская	0,816	1,297	0,816	1,297				1,081	0,816	0,2162			-0,481	158,937	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.7	СТП-Славянская 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская	0,816	1,298	0,816	1,298				1,081	0,816	0,2171			-0,482	159,051	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.8	ВЛ-0,4кВ ф. "Трастовая" КТП-ГПХ по адресу: ул. Трастовая с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	0,732	0,000	0,732	0,000					0,732				0,732	0,000	
1.4.9	ВЛ-0,4кВ ф. "Юбилейная-1" КТП Юбилейная по адресу: ул. Юбилейная, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	0,752	0,000	0,752	0,000					0,752				0,752	0,000	
1.4.10	2КЛ-0,4кВ от КТП-30 по адресу: ул. Калининна 13А, п. Славянска, Хасанский район	1,293	0,000	1,293	0,000				1,293					1,293	0,000	
1.4.11	ВРУ-0,4кВ по адресу: ул. Калининна 13А, п. Славянска, Хасанский район	0,503	0,000	0,503	0,000					0,503				0,503	0,000	
1.4.12	Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-8 ПС Славянска в п. Славянска, Хасанский район	2,256	0,000	2,256	0,000			2,256						2,256	0,000	
1.4.13	Строительство КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянска) в п. Славянска, Хасанский район	2,414	0,000	2,414	0,000			2,414						2,414	0,000	
1.4.14	Строительство КТП-10/0,4 кВ №2 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянска) в п. Славянска, Хасанский район	2,414	0,000	2,414	0,000			2,414						2,414	0,000	
1.4.15	Строительство КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянска) в п. Славянска, Хасанский район	2,414	0,000	2,414	0,000			2,414						2,414	0,000	
1.4.16	Строительство ВЛ-0,4кВ от 2КТП-Центральная в п. Тавричанска, Надеждинский район	3,373	0,000	3,373	0,000			3,373						3,373	0,000	
1.4.17	Строительство 2КТП Центральная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Тавричанска, Надеждинский район	3,603	0,000	3,603	0,000			3,603						3,603	0,000	
1.4.18	Строительство 2КТП Котельная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Новый, Надеждинский район	3,603	6,714	3,603	6,714			3,603			6,7142			-3,111	186,351	Увеличение стоимости работ и материалов, привлечение подрядчика
1.4.19	Строительство КТП-Корабельная 6/0,4кВ мощностью 630кВА в п. Де-Фриз, Надеждинский район	1,369	2,209	1,369	2,209			1,369		2,159	0,0503			-0,840	161,218	Увеличение объемов работ, изменение стоимости приобретаемых материалов
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	9,716	0,909	9,716	0,909	2,216	7,500	0,809	0,000	0,000	0,000			9,807	9,356	
1.5.1	Приобретение спецтехники повышенной проходимости с бурально-крановой установкой	7,500	0,000	7,500	0,000		7,500							7,500	0,000	
1.5.2	Приобретение МСПД (5 шт)	0,645	0,489	0,645	0,489	0,645		0,489						0,156	75,775	
1.5.3	Приобретение трёхфазных приборов учета высоковольтных (4 шт)	1,571	0,420	1,571	0,420	1,571		0,420						1,151	26,746	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																















Кобылкин Д.Ю.

**Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)**  
за 4 квартал 2024 года

Инвестиционная программа АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения

Приморского края № 45пр-78 от 01.04.2024г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

**2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений года N		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	61,8	24,06	37,74	38,932	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	32,839	17,07			
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей					
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	28,961	6,99			
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	28,961	6,99			
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					

1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей					
2.1	Кредиты	млн рублей					
2.2	Облигационные займы	млн рублей					
2.3	Вексели	млн рублей					
2.4	Займы организаций	млн рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.6	Использование лизинга	млн рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.3	кредитов	млн рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей					

**Примечание:**

\* в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

\*\* строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется

\*\*\* указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

\*\*\*\* указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

\*\*\*\*\* указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг