



Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45лр-270 от 25.08.2025г.

решениями органов исполнительной власти, уполномоченного программ

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн рублей (с НДС)	%			
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		74,825	22,486		74,825	22,486	0,000	0,000	24,992	12,122	28,660	10,365	21,173	0,000	0,000	52,339	30,052		
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		24,217	6,798		24,217	6,798	0,000	0,000	5,023	0,000	9,897	6,798	9,297	0,000	0,000	17,419	28,071		
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		4,889	0,000		4,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,142	0,000	2,747	0,000	0,000	4,889	0,000		
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		1,365	0,000		1,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,365	0,000	0,000	1,365	0,000		
1.1.1	Реконструкция КТП-81 путем замены КТП 10/0,4 кВ 250 кВА на КТП-400 кВА в п. Красно, Хасанский округ [Оборудование КТП-81/900 Красно, инв. №000000214]		1,365	0,000		1,365	0,000							1,365		0,000	1,365	0,000		
1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		3,524	0,000		3,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,142	0,000	1,382	0,000	0,000	3,524	0,000		



Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.
регламенты раскрытия информации государственной власти, утвержденного инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода						Причина отклонений						
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			срочка, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	
1	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		74,825	0,000	0,000	74,825	0,000	22,486	0,000	0,000	22,486	0,000	0,000	0,000	52,339	440,302	52,339	30,052	17,419	28,071	4,889	0,000	1,365	0,000	
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		74,825																						
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		24,217	0,000	0,000	24,217	0,000	6,798	0,000	0,000	6,798	0,000	0,000	0,000	17,419	377,037	17,419	28,071	4,889	0,000	4,889	0,000	1,365	0,000	
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		1,365			1,365									1,365	0,000	1,365	0,000							

1.3	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	18,628	18,628	0,000	6,798	6,798	11,830	377,037	11,830	36,493		
1.3.1	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ в с. Алчай, Пожарский округ [низковольтная линия электропередачи (ЛЭП 0,4кВ ст. Алчай)]	7,755	7,755				7,755	0,000	7,755	0,000		
1.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-Столовая по ул. Дубовая в с. Верхний Перевал, Пожарский округ [сооружение - воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП "Столовая" 100 кВА]	0,944	0,944		2,450	2,450	-1,506	259,625	-1,506	259,625	Изменение объема работ	
1.3.3	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-Остров по ул. Бархатной в с. Верхний Перевал, Пожарский округ [сооружение - воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП "Остров" 100 кВА]	3,052	3,052		1,747	1,747	1,305	57,255	1,305	57,255	Изменение объема работ	
1.3.4	Реконструкция ВЛ-6 кВ цепь №2 Ф-1 ПС Надеждинская от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП-113 в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района [ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Надеждинская" инв. №000001314]	4,323	4,323		2,601	2,601	1,722	60,157	1,722	60,157		
1.3.5	Реконструкция участков КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-42 до многоквартирных жилых домов в п. Славянск, Хасанский округ [КЛ - 0,4 кВ уч. Славянск, инв. №000000037]	2,555	2,555		0,000	0,000	2,555	0,000	2,555	0,000		



Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

всего выделено рублей эквивалентности

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.
рольгата решения органа исполнительной власти, утвержденного инвестиционной программой

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта и с учетом утвержденного проектной документации в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующей отчетности на 01.01. года N, млн рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн рублей (без НДС)								Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений				
					в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн рублей (без НДС)	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		62,355	18,739	0,000	0,000	62,355	18,739	0,000	0,000	20,827	10,101	23,883	8,637	17,645	0,000			6,025	30,052	
			62,354																		
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		20,181	5,665	0,000	0,000	20,181	5,665	0,000	0,000	4,186	0,000	8,247	5,665	7,748	0,000			4,707	28,070	
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		4,074	0,000	0,000	0,000	4,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,765	0,000	2,289	0,000			4,074	0,000	
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		1,138	0,000	0,000	0,000	1,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,138	0,000			1,138	0,000	

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
Кобылкин Д.Ю.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
за 3 квартал 2025 года

Инвестиционная программа АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: _____

Год раскрытия (предоставления) информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения**

Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений года N		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	62,354	18,74	43,614	30,054	изменение объема работ и стоимости приобретаемых материалов
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	33,00462	11,34			
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	33,00462	11,34			
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	33,00462	11,34			
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	29,34938	7,4			
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	29,34938	7,4			
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					

1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	29,34938	7,4			
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей					
2.1	Кредиты	млн рублей					
2.2	Облигационные займы	млн рублей					
2.3	Вексели	млн рублей					
2.4	Займы организаций	млн рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.6	Использование лизинга	млн рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.3	кредитов	млн рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей					

Примечание:

* в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг