


1.3.4	Реконструкция ВЛ-6 кВ цепь №2 Ф-1 ПС Надеждинский от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП-113 в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района [ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Надеждинский" ив №000001314]	4,323	5,721	4,323	5,721	4,323	5,721	-1,398	5,721	-1,398	132,339	-1,398	132,339	Строительство по Договору подряда. Изменение объема работ
1.3.5	Реконструкция участков КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-42 до многоквартирных жилых домов в п. Славянка, Хлевинский округ [КЛ - 0,4 кВ Уч. Славянка, ив. №0000000371]	2,555	0,000	2,555	0,000	2,555	0,000	2,555	0,000	2,555	0,000	2,555	0,000	
	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	
1.3.6	Реконструкция производственной базы в с. Вольно-Надеждинское, по адресу ул. Соснина, 1-А [Здание-стоянка на 2 автомашин, с. В. Надеждинское, ул. Соснина, 1а, литер А, общая площадь 245,4кв.м., ив. №000000905]	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	
1.4	Прочие новое строительство объектов электропередающего хозяйства, всего, в том числе:	30,639	32,477	30,639	32,477	30,639	32,477	-1,838	32,477	-1,838	1735,559	-1,838	1735,559	
1.4.1	Строительство РТП 10/6 кВ 1600 кВА "ЖД" в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	2,601	4,342	2,601	4,342	2,601	4,342	-1,741	4,342	-1,741	166,936	-1,741	166,936	Увеличение стоимости приобретенных материалов.
1.4.2	Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-«Лесная» от КТП-5078 в п. Новый, Надеждинский район	1,197	0,666	1,197	0,666	1,197	0,666	0,531	0,666	0,531	55,639	0,531	55,639	Изменение объема работ
1.4.3	Строительство КТП-«Передел» 6/0,4 кВ 630 кВА в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	1,731	3,985	1,731	3,985	1,731	3,985	-2,254	3,985	-2,254	230,214	-2,254	230,214	Увеличение стоимости приобретенных материалов.
1.4.4	Строительство КТП-«Оверина» 6/0,4 кВ 630 кВА в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	1,731	3,726	1,731	3,726	1,731	3,726	-1,995	3,726	-1,995	215,251	-1,995	215,251	Увеличение стоимости приобретенных материалов.
1.4.5	Строительство КТП-«Белый Парус» 2х 6/0,4 кВ 1000 кВА в п. Де-Фриз, Надеждинский район	2,179	3,382	2,179	3,382	2,179	3,382	-1,203	3,382	-1,203	155,209	-1,203	155,209	Увеличение стоимости приобретенных материалов.
1.4.6	Установка реклоузера с разрядителем РЛК на участке ВЛ-6 кВ Ф-16 Тавричанка опора №51 в п. Тавричанка, Надеждинский район	2,496	3,053	2,496	3,053	2,496	3,053	-0,557	3,053	-0,557	122,216	-0,557	122,216	Увеличение стоимости приобретенных материалов, строительство по договору подряда.

1.4.7	Строительство КТП-250 кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,329	1,210	1,329	1,210	1,329	1,210	1,329	1,210	0,119	91,046	0,119	91,046	Изменение объема работ
1.4.8	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №24 Ф-12 ПС Тавричанка до СТП-250 "Маршала Жукова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	0,569	0,488	0,569	0,488	0,569	0,488	0,569	0,488	0,081	85,764	0,081	85,764	Изменение объема работ
1.4.9	Строительство СТП "Маршала Жукова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,164	1,441	1,164	1,441	1,164	1,441	1,164	1,441	-0,277	123,797	-0,277	123,797	Увеличение стоимости приобретенных материалов
1.4.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Буг" СТП "Маршала Жукова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	2,311	0,914	2,311	0,914	2,311	0,914	2,311	0,914	1,397	39,550	1,397	39,550	Изменение объема работ
1.4.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Буг-1" КТП-5069 в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,034	0,498	1,034	0,498	1,034	0,498	1,034	0,498	0,536	48,162	0,536	48,162	Изменение объема работ
1.4.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Суханова (верз)" КТП- "Суханова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,492	2,060	1,492	2,060	1,492	2,060	1,492	2,060	-0,568	138,070	-0,568	138,070	Изменение объема работ
1.4.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Суханова, Озерная" КТП- "Суханова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	3,604	3,753	3,604	3,753	3,604	3,753	3,604	3,753	-0,149	104,134	-0,149	104,134	Изменение объема работ
1.4.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Парковая" КТП "Суханова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,836	2,075	1,836	2,075	1,836	2,075	1,836	2,075	-0,239	113,017	-0,239	113,017	Изменение объема работ
1.4.15	Строительство КТП-180 "Рынок" 10/0,4 кВ 630 кВА в п. Славянск, Хасанский округ	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	Изменение объема работ
1.4.16	Строительство КТП-181 "Октябрьская" 10/0,4 кВ 630кВА в с. Бельково, Хасанский округ	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	1,731	0,000	Изменение объема работ
1.4.17	Строительство ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-113 до РУ-6 кВ ТП-114 Ф-1 ПС Надеждинская в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	1,903	0,884	1,903	0,884	1,903	0,884	1,903	0,884	1,019	46,453	1,019	46,453	Изменение объема работ
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	19,969	0,000	19,969	0,000	19,969	0,000	19,969	0,000	7,112	216,195	7,112	216,195	



Кобылкин Д.Ю.

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" по плану ввода основных средств

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45лр-270 от 25.08.2025г.

рознятся решение органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N						Отклонение от плана ввода основных средств года N				Причины отклонений							
				План			Факт			нематериальные активы	основные средства		основные средства (без НДС)		%						
				МВХА	км ЛЭП	МВт	Другое	МВХА	км ЛЭП		МВт	Другое									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу			62,555	6,020	6,020		16,531		42,000		56,729	4,360	18,205		6,630		5,626		90,98	
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:			20,181	0,400	0,400		9,827		2,000		18,948	0,000	11,733		3		1,233		93,89	
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:			4,074	0,400	0,400		0,000		2,000		3,363	0,000	0,000		3		0,711		82,55	
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:			1,138	0,400	0,400		0,000		0,000		0	0,000	0,000		0		1,138		0,00	

1.4.7	Строительство КТП- "Электросеть" 6/0,4 кВ 250 кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,108	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,008	0,250	0,100	90,99	Изменение объема работ
1.4.8	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №24 Ф-12 ПС Тавричанка до СТП-250 "Маршала Жукова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	0,474		0,250		0,250				0,407		0,067	85,89	Изменение объема работ
1.4.9	Строительство СТП "Маршала Жукова" 6/0,4 кВ 250 кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район	0,970	0,250							1,201	0,250	-0,231	123,82	Увеличени е стоимости приобретае мых материалов
1.4.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Был" СТП "Маршала Жукова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,926				1,000				0,762		1,164	39,57	Изменение объема работ
1.4.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Был-1" КТП-5069 в п. Тавричанка, Надеждинский район	0,862				0,810				0,415		0,447	48,17	Изменение объема работ
1.4.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Суханова (верх)" КТП-"Суханова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,244				0,780				1,717		-0,473	138,08	Изменение объема работ
1.4.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Суханова, Озерная" КТП- "Суханова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	3,003				1,916				3,128		-0,125	104,16	Изменение объема работ
1.4.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Парковая" КТП- "Суханова" в п. Тавричанка, Надеждинский район	1,530				0,820				1,730		-0,200	113,07	Изменение объема работ
1.4.15	Строительство КТПН- 180 "Рынок" 10/0,4 кВ 630 кВА в п. Славянка, Хасанский округ	1,442	0,630							0,000		1,442	0,00	Изменение объема работ
1.4.16	Строительство КТП-181 "Октябрьская" 10/0,4 кВ 630кВА в с. Безверхово, Хасанский округ	1,442	0,630							0,000		1,442	0,00	Изменение объема работ

1.4.17	Строительство ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-113 до РУ-6 кВ ТП-114 Ф-1 ПС Надежлинская в с. Вольно-Надежлинское, Надежлинского района	1,586	0,600							0,737	0,595					0,849	46,47	Изменение объема работ
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	16,641				39,000				10,714				3		5,927	64,38	
1.5.1	Приобретение автогазопользователя с колесной формулой 4*4	9,982				1,000				8,891				1		1,091	89,07	
1.5.2	Приобретение автомобилей УАЗ (фермер) в количестве 5 штук	1,392				1,000				1,735				1		-0,343	124,67	
1.5.3	Приобретение оборудования второго уровня ИСУ УСПД и ретрансляторов	3,601				37,000				0,088				1		3,513	2,44	
1.5.4	Строительство открытого склада электротехнической продукции под создание резерва на случай ЧС (производственная база в с. В-Надежлинское, по адресу ул. Соснина, 1-А)	1,667								0,000						1,667	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																		



Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальнереческая ресурснабжающая компания"
наименование субъекта электроэнергетики

Кобылкин Д.Ю.

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министрства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.
реализации инвестиционной программы

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществляться поставкой электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N										Отклонения от плановых показателей года N						Причина отклонений							
				План					Факт					Отклонения от плановых показателей года N													
				МВКА	Маар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВКА	Маар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВКА		Маар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу							16,531	6,020	42,000						18,205	4,360	6,630					-1,674	1,660	35		
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:							9,827	0,400	2,000						11,733	0,000	3					-1,906	0,400	-1		
1.1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:							0,000	0,400	2,000						0,000	0,000	3					0,000	0,400	-1		
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:							0,000	0,400	0,000						0,000	0,000	0					0,000	0,400	0		
1.1.1.1	Реконструкция КТП-81 путем замены КТП 100,4 кВ 250 кВА на КТП-400 кВА в п. Красное, Хасанский округ [Оборудование КТП-81/900 Красное, инв. №000000214]								0,400															0,000	0,400	0	
1.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:							0,000	0,000	2,000						0,000	0,000	3					0,000	0,000	-1		

1.2.1	Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-33 путем монтажа вакуумного выключателя нагрузки 10 кВ 1000А в п. Славянка, Хасанский округ [Оборудование ТП 33/829 Славянка, инв. №00000258]	1,000																1	0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретенных материалов, строительство по Договору подряда.
1.2.2	Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-3 путем монтажа вакуумного выключателя нагрузки 10 кВ 1000А в п. Славянка, Хасанский округ [Оборудование ТП 3/822 Славянка, инв. №00000229]	1,000																1	0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретенных материалов, строительство по Договору подряда.
1.2.3	Техническое перевооружение РУ-6кВ ТП-114 Ф-1 ПС "Надеждинская" в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района [Здание (лит. А20, трансформаторная подстанция-114)]																	1	0,000	0,000	-1	Изменение объема работ
1.3	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	9,827	0,000	0,000														0	-1,906	0,000	0	
1.3.1	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ в с. Алчан, Пожарский округ [низковольтная линия электропередачи (ЛЭП 0,4кВ ст. Алчан)]	3,500																0	-1,863	0,000	0	Строительство по Договору подряда. Изменение объема работ
1.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-Столовая по ул. Дубовая в с. Верхний Перевал, Пожарский округ [сооружение воздушной линии электропередачи "Столовая" 100 кВА]	0,443																0	-1,258	0,000	0	Изменение объема работ

1.3.3	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-Остров по ул. Бархатной в с. Верхний Перевал, Пожарский округ [сооружение - воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП "Остров" 100 кВА]	1,358	1,170	0,188	0,000	0	Изменение объема работ
1.3.4	Реконструкция ВЛ-6 кВ цепь №2 Ф-1 ПС Надеждинская от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП-113 в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района [ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Надеждинская" инв. №0000001314]	3,637	3,500	0,137	0,000	0	Строительств о по Договору подряда. Изменение объема работ
1.3.5	Реконструкция участков КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-42 до многоквартирных жилых домов в п. Славянск, Халасинский округ [КЛ - 0,4 кВ уч. Славянск, инв. №000000037]	0,890		0,890	0,000	0	
1.3.6	Реконструкция производственной базы в с. Вольно-Надеждинское, по адресу ул. Соснина, 1-А [Здание-стоянка на 2 автомашины, с.В.Надеждинское, ул.Соснина, 1а, литер А, общая площадь 245,4кв.м., инв. №0000000905]	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.4	Прочие новые строительств о объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	6,704	6,472	0,232	1,260	0	
1.4.1	Строительство РТП "ЖД" в с. Вольно-Надеждинский район	1,600	1,600	0,000	0,000	0	Удельные стоимости приобретаемых материалов.

1.4.2	Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-«Лесная» от КТП-5078 в п. Новый, Надеждинский район	0,528																0,156	0,000	0	Изменение объема работ	
1.4.3	Строительство КТП-«Переза» 6/0,4 кВ 630 кВА в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район																		0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов.
1.4.4	Строительство КТП-«Озерная» 6/0,4 кВ 630 кВА в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район																		0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов.
1.4.5	Строительство КТП-«Белый Парус 2» 6/0,4 кВ 1000 кВА в п. Де-Фриз, Надеждинский район																		0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов.
1.4.6	Установка рекламозера с разведнителем РЛК на участке ВЛ-6 кВ Ф-16 Тавричанка опора №51 в п. Тавричанка, Надеждинский район																		0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов.
1.4.7	Строительство КТП-«Электросеть» 6/0,4 кВ 250 кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район																		0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов, строительство по Договору подряда
1.4.8	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №24 Ф-12 ПС Тавричанка до СТП-250 "Маршала Жукова" в п. Тавричанка, Надеждинский район																		0,000	0,000	0	Изменение объема работ
1.4.9	Строительство СТП "Маршала Жукова" 6/0,4 кВ 250 кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район																		0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов.
1.4.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Быг" СТП "Маршала Жукова" в п. Тавричанка, Надеждинский район																		0,385	0,000	0	Изменение объема работ
1.4.11	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Быг-1" КТП-5069 в п. Тавричанка, Надеждинский район																		0,165	0,000	0	Изменение объема работ

2025



Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: _____
Год раскрытия (предоставления) информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.**

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений года N		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	62,354	56,726	5,628	90,97412	изменение стоимости приобретаемых материалов
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	33,00462	33,00462			
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	33,00462	33,00462			
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	33,00462	33,0462			
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей					
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей					
I.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
I.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
I.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
I.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
I.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
I.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
I.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
I.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	29,34938	23,72138			
I.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	29,34938	23,72138			
I.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
I.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
I.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
I.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
I.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
I.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					

1.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей					
2.1	Кредиты	млн рублей					
2.2	Облигационные займы	млн рублей					
2.3	Вексели	млн рублей					
2.4	Займы организаций	млн рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.6	Использование лизинга	млн рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.3	кредитов	млн рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей					

Примечание:

* в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.