



Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционной программе (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" за 2 квартал 2026 года

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.

Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		70,734	20,959		70,734	20,959	0,000	19,655	5,958	1,304	35,772	0,000	29,004	0,000		49,776	29,631			
			70,734	20,959													49,776				
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:		17,587	0,000		17,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,707	0,000	1,880	0,000		17,587	0,000			
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		17,587	0,000		17,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,570	0,000	0,000	0,000		17,587	0,000			
1.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		1,570	0,000		1,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,570	0,000	0,000	0,000		1,570	0,000			
1.1.1.1	Реконструкция СТП-127 10/0,4 кВ 100 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА в п. Зарубино, Хасанский округ [КТП-127 Бухта Луккина, п.Зарубино, инв. №0000000811]	Г	1,570	0,000		1,570			0,000			1,570					1,570	0,000			
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		11,566			11,566	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,687	0,000	1,880	0,000		11,566	0,000			

[illegible]

[illegible]



Кобылкин Д.Ю.

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.
Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики

реализация данных формы осуществляется в соответствии с утвержденным инвестиционным проектом

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего (род N)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										
			План					Факт					Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода					Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода					
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		70,734	0,000	0,000	70,734	0,000	20,959	0,000	0,000	20,959	0,000	49,775	0,000					49,775	29,631			
			70,734			70,734																	
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:		17,587	0,000	0,000	17,587	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	17,587	0,000					17,587	0,000			
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		17,587			17,587		0,000					17,587	0,000					17,587	0,000			
1.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		1,570			1,570		0,000					1,570	0,000					1,570	0,000			

[illegible]

1.2.2.3	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до опоры №18 ф. "Быг" КТП-128 "Ситник" в п. Зарубино, Хасанский округ [ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-128 до оп.№32/2 Ф. "Быг", ТП-54 Зарубино, инв. №0000000894]	О_30	1,880	0,000	0,000	1,880	0,000	0,000	1,880	0,000	0,000	1,880	0,000	0,000	1,880	0,000	0,000
1.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:		4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000
1.3.1.	"Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"		4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000
1.3.1.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,4 кВ на ответвлениях к вводам в жилые дома по ул. Железнодорожная, ул. Речная в с. Алчан, Пожарский округ (80 шт)	О_35	4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000	4,451		0,000
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		39,318		18,995	39,318		18,995	39,318		18,995	39,318		18,995	39,318		18,995
1.4.1.	Строительство КТП-«Лесная» 6/0,4 кВ 250 кВА п. Новый, Надеждинский район	О_45	1,469		0,000	1,469		0,000	1,469		0,000	1,469		0,000	1,469		0,000
1.4.2.	Строительство КТП-«Поле Дальзавод» 6/0,4 кВ 250 кВА в с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район	О_47	1,469		0,000	1,469		0,000	1,469		0,000	1,469		0,000	1,469		0,000

[illegible]

[illegible]

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ-РСК"

Кобылкин Д.Ю.

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.
Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики
результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующую ших лет, млн рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС)		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	млн рублей (без НДС)	%			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		57,979	17,179	0,000	0,000	57,979	17,179	0,000	16,111	4,884	1,069	29,321	0,000	23,774	0,000			40,799	29,631	
			57,979				57,979	17,179													
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:		14,415	0,000	0,000	0,000	14,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,874	0,000	1,541	0,000			14,415	0,000	
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		1,287	0,000	0,000	0,000	1,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,287	0,000	0,000	0,000			1,287	0,000	

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Форму 11. Отчет об исполнении обязательств по инвестиционным проектам, финансируемым из государственного бюджета Республики Казахстан, на 2 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционных программ

Год реализации информации: 2024 год

Утвержден: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

Инициалы: 2024.06.20

Подпись: 2024.06.20

[illegible]



Кобылкин Д.Ю.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Инвестиционная программа АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации:

Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения

Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.

Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений года N		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	57,979	17,179	40,8	29,630	
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	28,01900	16,466			
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	28,01900	16,466			
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	28,019	16,466			
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей					
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей					
I.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
I.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
I.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
I.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
I.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
I.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
I.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
I.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	29,96000	0,713			
I.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	29,96000	0,713			
I.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.2.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	29,96	0,713			

1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей					
2.1	Кредиты	млн рублей					
2.2	Облигационные займы	млн рублей					
2.3	Вексели	млн рублей					
2.4	Займы организаций	млн рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.6	Использование лизинга	млн рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.3	кредитов	млн рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей					

Примечание:

* в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг