


Утверждаю

Зам.директора по экономике и финансам АО "ДВ РСК"


А.В.Лукин
" " " 2024 г.

Укрупненная расчётная стоимость строительства по объекту:

Строительство монтерского пункта в п.Зарубино с оформлением земельного участка

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Стоимость	
				ед.	общая
1	Оформление земельного участка	ед.	1	70000	70000
	Монтажные работы				
1	Планировка участка вручную	м ²	54	630	34020,0
2	Устройство буронабивных свай (150х150х3000) 12 шт.	м ³	0,81	6 200,00	5022,0
	Итого :				39 042,00
	Материалы				
1	ЖБ сваи забивные	шт.	12	1 900,00	22 800,00
	Итого:				22 800,00
1	Модуль для поста охраны 2,2х3,9	шт.	1	214 000,00	214 000,00
2	Модуль для бытовки 3х6,5	шт.	2	435 000,00	870 000,00
	Итого:				1 084 000,00
			ИТОГО ПО модулям:		1 145 842,00
	Устройство монолитной жб площадки				
1	Разработка грунта механизированным способом	м ²	800	425,00	340 000,00
2	Планировка участка механизированным способом	м ²	800	270,00	216 000,00
3	Установка буронабивных свай	шт.	60	6 200,00	372 000,00
4	Устройство монолитного основания, включая арматурные и опалубочные работы	м ³	184	6 700,00	1 232 800,00
	Итого:				2 160 800,00
	Материалы				
1	Бетон	м ³	200	5 100,00	1 020 000,00
2	Щебень	тн	225	900,00	202 500,00
3	Арматурная сетка	м ²	600	110,00	66 000,00
4	Сваи	шт.	60	1 700,00	102 000,00
	Итого:				1 390 500,00
	Монтаж забора из профлиста				
1	Монтаж металлических столбов с бетонированием 60х60х1500 (с учетом бурения ям)	шт.	62	1 750,00	108 500,00
2	Монтаж забора из сетки	м.п.	188	1 300,00	244 400,00
	Итого:				352 900,00
	Материалы:				
1	Бетон	м ³	3,88	5 150,00	19 956,25
2	Металлические столбы	шт.	62,00	1 400,00	86 800,00
3	Панель для ограждения с пвх покрытием 0,75х2,5	шт.	75	2 300,00	172 960,00
4	Крепеж	ед.			34 000,00
	Итого:				313 716,25
1	Монтаж камер видеонаблюдения	шт.	6,00	4 200,00	25 200,00
2	Видеокамера наружная	шт.	6,00	13 800,00	82 800,00
	Итого видеонаблюдение				108 000,00
	Всего по смете:				5 471 758,25

Расчет подготовил
Инженер ПТС
"14" февраля 2024 г.


Е.Ю. Шульгина