Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____ Кобылкин Д.Ю.

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы **АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-78 от 01.04.2024г.**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N										Причины отклонений
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования			
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		74,160		28,872		74,160			74,160		28,872			28,872		45,287						45,287	38,933			
1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**		25,360		10,706		25,360			25,360		10,706			10,706		14,654						14,654	42,217			
1.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**		8,811		8,055		8,811			8,811		8,055			8,055		0,757						0,757	91,414			
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		7,366		6,615		7,366			7,366		6,615			6,615		0,752						0,752	89,795			
1.1.1.	**Реконструкция КТП-5052 Ф-19 п/с Надеждинская по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район**		4,890		2,338		4,890			4,890		2,338			2,338		2,552						2,552	47,813			В связи с технической необходимостью, часть работ была выполнена ранее, хоз. способом.
1.1.2.	**Реконструкция здания КТП-30/857 Славянка инв №00000178 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район**		2,476		4,277		2,476			2,476		4,277			4,277		-1,800						-1,800	172,710			Увеличение объемов работ, увеличение стоимости приобретаемого оборудования
1,2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**		1,445		1,440		1,445			1,445		1,440			1,440		0,005						0,005	99,665			

1.2.1	Модернизация оборудования КТП-30/857 Славянка инв №00000255 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район		1,445		1,440		1,445			1,445		1,440			1,440		0,005							0,005	99,665			
1.3	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:		16,549		2,652		16,549			16,549		2,652			2,652		13,898							13,898	16,024			
1.3.1	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "8 марта" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))		0,734				0,734			0,734							0,734							0,734	0,000			
1.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Вишневая" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))		0,554		0,400		0,554			0,554		0,400			0,400		0,154							0,154	72,239			Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.3.3	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Заречный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)		0,858				0,858			0,858							0,858							0,858	0,000			
1.3.4	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Земляничный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)		0,983		1,257		0,983			0,983		1,257			1,257		-0,274							-0,274	127,902			Увеличение стоимости работ и материалов , привлечение подрядчика
1.3.5	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Кедровый" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)		0,983				0,983			0,983							0,983							0,983	0,000			
1.3.6	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Светлая" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)		0,858		0,923		0,858			0,858		0,923			0,923		-0,065							-0,065	107,574			Увеличение стоимости работ и материалов , привлечение подрядчика
1.3.7	Реконструкция ВЛ-6кВ от КТП 5052 Ф19 п/с "Надеждинская", второй микрорайон п. Новый, Надеждинский район		0,377		0,070		0,377			0,377		0,070			0,070		0,306							0,306	18,722			Произведен не полный перечень работ, согласно смете.

1.3.8	Реконструкция КТП-Весенняя, п. Тавричанка (инв №000000678)		0,789				0,789			0,789							0,789							0,789	0,000			
1.3.9	Реконструкция оборудования ТП-1/820 Славянка (инв №00000277)		2,539				2,539			2,539							2,539							2,539	0,000			
1.3.10	Реконструкция оборудования ТП-17/824 Славянка (инв №00000243)		2,539				2,539			2,539							2,539							2,539	0,000			
1.3.11	Реконструкция оборудования ТП-18/824 Славянка (инв №00000244)		0,254				0,254			0,254							0,254							0,254	0,000			
1.3.12	Реконструкция оборудования ТП-41/839 Славянка (инв №00000266)		2,539				2,539			2,539							2,539							2,539	0,000			
1.3.13	Реконструкция оборудования ТП-42/840 Славянка (инв №00000267)		2,539				2,539			2,539							2,539							2,539	0,000			
1,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:		37,140		17,075		37,140			37,140		17,075			17,075		20,065							20,065	45,975			
1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 КТП-"Юбилейная" по адресу: ул. Юбилейная,д.1-д.23, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,174				0,174			0,174							0,174							0,174	0,000			
1.4.2	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-20 ПС Троица		2,089				2,089			2,089							2,089							2,089	0,000			
1.4.3	ЛЭП-10кВ от Ф-7 ПС Троица до КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район		0,554		0,321		0,554			0,554		0,321			0,321		0,233							0,233	57,937			Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.4	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-7 ПС Троица		1,834		2,529		1,834			1,834		2,529			2,529		-0,695							-0,695	137,894			Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.5	ВЛ-6кВ от Ф-7 ПС Надеждинская до СТП-Лунная и СТП-Славянская, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,859		0,404		0,859			0,859		0,404			0,404		0,455							0,455	47,028			Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.6	СТП-Лунная 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская		0,979		1,556		0,979			0,979		1,556			1,556		-0,577							-0,577	158,937			Увеличение стоимости приобретаемых материалов

1.4.7	СТП-Славянская 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП 6кВ Ф-7 ПС Надеждинская		0,979		1,558		0,979			0,979		1,558			1,558		-0,578							-0,578	159,051			Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.8	ВЛ-0,4кВ ф. "Трактовая" КТП-ГПХ по адресу: ул. Трактовая с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,878				0,878			0,878							0,878							0,878	0,000			
1.4.9	ВЛ-0,4кВ ф. "Юбилейная-1" КТП-Юбилейная по адресу: ул. Юбилейная, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,902				0,902			0,902							0,902							0,902	0,000			
1.4.10	2КЛ-0,4кВ от КТП-30 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район		1,552				1,552			1,552							1,552							1,552	0,000			
1.4.11	ВРУ-0,4кВ по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район		0,604				0,604			0,604							0,604							0,604	0,000			
1.4.12	Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-8 ПС Славянка в п. Славянка, Хасанский район		2,707				2,707			2,707							2,707							2,707	0,000			
1.4.13	Строительство КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район		2,897				2,897			2,897							2,897							2,897	0,000			
1.4.14	Строительство КТП-10/0,4 кВ №2 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район		2,897				2,897			2,897							2,897							2,897	0,000			
1.4.15	Строительство КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район		2,897				2,897			2,897							2,897							2,897	0,000			
1.4.16	Строительство ВЛ-0,4кВ от 2КТП-Центральная в п. Тавричанка, Надеждинский район		4,048				4,048			4,048							4,048							4,048	0,000			
1.4.17	Строительство 2КТП-Центральная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район		4,324				4,324			4,324							4,324							4,324	0,000			

1.4.18	Строительство 2КТП-Котельная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Новый, Надеждинский район		4,324		8,057		4,324			4,324		8,057			8,057		-3,733						-3,733	186,351			Увеличение стоимости работ и материалов , привлечение подрядчика
1.4.19	Строительство КТП-Корабельная 6/0,4кВ мощностью 630кВА в п. Де-Фриз, Надеждинский район		1,643		2,651		1,643			1,643		2,651			2,651		-1,007						-1,007	161,318			Увеличение объемов работ, изменение стоимости приобретаемых материалов
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		11,660		1,091		11,660			11,660		1,091			1,091		10,569						10,569	9,356			
1.5.1	Приобретение спецтехники повышенной проходимости с бурильно-крановой установкой		9,000				9,000			9,000							9,000						9,000	0,000			
1.5.2	Приобретение УСПД (5 шт)		0,774		0,587		0,774			0,774		0,587			0,587		0,188						0,188	75,775			
1.5.3	Приобретение трёхфазных приборов учета высоковольтных (4 шт)		1,885		0,504		1,885			1,885		0,504			0,504		1,381						1,381	26,746			
СЕГО по инвестиционной программе, в том чис																											

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N–1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «–».

Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____ Кобылкин Д.Ю.

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы **АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-78 от 01.04.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N															Отклонение от плана ввода основных средств года N				Причины отклонений
				План							Факт								нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства											
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВхА	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВхА	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое				млн рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				21	22	23
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу				**61,800**			**9,170**	**21,540**	**10**	**0,000**	**24,060**			**3,169**	**5,020**	**6**				**37,740**	**38,93**	
1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**				**21,134**			**4,176**	**12,15**	**0**	**0,000**	**8,922**			**2,469**	**1,260**	**0**				**12,212**	**42,22**	
1.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**				**7,343**			**0,000**	**2,260**	**0**		**6,712**			**0,000**	**1,260**	**0**				**0,630**	**91,41**	
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:				**6,139**			**0,000**	**1,000**	**0**		**5,512**			**0,000**	**0,000**	**0**				**0,626**	**89,80**	

1.1.1.	Реконструкция КТП-5052 Ф-19 п/с Надеждинская по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район				4,075			1,0			1,948								2,127	47,81	В связи с технической необходимостью, часть работ была выполнена ранее, хоз. способом.
1.1.2.	Реконструкция здания КТП-30/857 Славянка инв №00000178 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район				2,063						3,564								-1,500	172,71	Увеличение объемов работ, увеличение стоимости приобретаемого оборудования
1,2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:				1,204			0,000	1,26	0		1,200			0,000	1,260	0				
1.2.1	Модернизация оборудования КТП-30/857 Славянка инв №00000255 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район				1,204				1,26			1,200				1,260				0,004	99,66	
1.3	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:				13,791			4,176	9,890	0		2,210			2,469	0,000	0			11,581	16,02	
1.3.1	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "8 марта" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))				0,612			0,681												0,612	0,00	
1.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Вишневая" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))				0,462			0,327				0,334			0,300					0,128	72,24	Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости

1.3.3	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Заречный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)				0,715			0,879												0,715	0,00	
1.3.4	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Земляничный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)				0,819			0,595				1,048			1,199					-0,229	127,90	Увеличение стоимости работ и материалов, привлечение подрядчика
1.3.5	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Кедровый" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)				0,819			0,595												0,819	0,00	
1.3.6	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Светлая" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)				0,715			0,879				0,769			0,845					-0,054	107,57	Увеличение стоимости работ и материалов, привлечение подрядчика
1.3.7	Реконструкция ВЛ-6кВ от КТП 5052 Ф19 п/с "Надеждинская", второй микрорайон п. Новый, Надеждинский район				0,314			0,220				0,059			0,125					0,255	18,72	Произведен не полный перечень работ, согласно смете.

1.3.8	Реконструкция КТП-Весенняя, п. Тавричанка (инв №000000678)				0,658				0,630											0,658	0,00	
1.3.9	Реконструкция оборудования ТП-1/820 Славянка (инв №00000277)				2,116				2,000											2,116	0,00	
1.3.10	Реконструкция оборудования ТП-17/824 Славянка (инв №00000243)				2,116				2,000											2,116	0,00	
1.3.11	Реконструкция оборудования ТП-18/824 Славянка (инв №00000244)				0,212				1,260											0,212	0,00	
1.3.12	Реконструкция оборудования ТП-41/839 Славянка (инв №00000266)				2,116				2,000											2,116	0,00	
1.3.13	Реконструкция оборудования ТП-42/840 Славянка (инв №00000267)				2,116				2,000											2,116	0,00	
1,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:				30,950			4,994	9,390	0		14,229			0,700	3,760	0			16,721	45,98	
1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 КТП-"Юбилейная" по адресу: ул. Юбилейная,д.1-д.23, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района				0,145			0,430												0,145	0,00	
1.4.2	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-20 ПС Троица				1,741				0,630											1,741	0,00	
1.4.3	ЛЭП-10кВ от Ф-7 ПС Троица до КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район				0,461			0,315				0,267			0,35					0,194	57,94	Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.4	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-7 ПС Троица				1,528				0,630			2,107				0,63				-0,579	137,89	Увеличение стоимости приобретаемых материалов

1.4.5	ВЛ-6кВ от Ф-7 ПС Надеждинская до СТП-Лунная и СТП-Славянская, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район				0,716			0,350				0,337			0,35					0,379	47,03	Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.6	СТП-Лунная 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская				0,816				0,250			1,297				0,25				-0,481	158,94	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.7	СТП-Славянская 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская				0,816				0,250			1,298				0,25				-0,482	159,05	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.8	ВЛ-0,4кВ ф. "Трактовая" КТП-ГПХ по адресу: ул. Трактовая с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район				0,732			0,375												0,732	0,00	
1.4.9	ВЛ-0,4кВ ф. "Юбилейная-1" КТП-Юбилейная по адресу: ул. Юбилейная, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район				0,752			0,240												0,752	0,00	
1.4.10	2КЛ-0,4кВ от КТП-30 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район				1,293			0,124												1,293	0,00	
1.4.11	ВРУ-0,4кВ по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район				0,503			0,000												0,503	0,00	
1.4.12	Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-8 ПС Славянка в п. Славянка, Хасанский район				2,256			0,960												2,256	0,00	

1.4.13	Строительство КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район				2,414				1,000												2,414	0,00	
1.4.14	Строительство КТП-10/0,4 кВ №2 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район				2,414				1,000												2,414	0,00	
1.4.15	Строительство КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район				2,414				1,000												2,414	0,00	
1.4.16	Строительство ВЛ-0,4кВ от 2КТП-Центральная в п. Тавричанка, Надеждинский район				3,373			2,200													3,373	0,00	
1.4.17	Строительство 2КТП-Центральная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район				3,603				2,000												3,603	0,00	
1.4.18	Строительство 2КТП-Котельная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Новый, Надеждинский район				3,603				2,000			6,714				2					-3,111	186,35	Увеличение стоимости работ и материалов, привлечение подрядчика
1.4.19	Строительство КТП-Корабельная 6/0,4кВ мощностью 630кВА в п. Де-Фриз, Надеждинский район				1,369				0,630			2,209				0,63					-0,840	161,32	Увеличение объемов работ, изменение стоимости приобретаемых материалов
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				9,716			0,000	0,000	10		0,909			0,000	0,000	6				8,807	9,36	

1.5.1	Приобретение спецтехники повышенной проходимости с бурильно-крановой установкой				7,500					1										7,500	0,00	
1.5.2	Приобретение МСПД (5 шт)				0,645					5		0,489					5			0,156	75,77	
1.5.3	Приобретение трёхфазных приборов учета высоковольтных (4 шт)				1,571					4		0,420					1			1,151	26,75	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																						

Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-78 от 01.04.2024г.
(реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N															Отклонения от плановых показателей года N							Причины отклонений
				План							Факт																
				МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВхА	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу							**9,170**	**21,540**	**10**						**3,169**	**5,020**	**6**					**6,001**	**16,520**	**4**	
1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**							**4,176**	**12,15**	**0**						**2,469**	**1,260**	**0**					**1,707**	**10,890**	**0**	
1.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**							**0,000**	**2,260**	**0**						**0,000**	**1,260**	**0**					**0,000**	**1,000**	**0**	
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:							**0,000**	**1,000**	**0**						**0,000**	**0,000**	**0**					**0,000**	**1,000**	**0**	
1.1.1.	**Реконструкция КТП-5052 Ф-19 п/с Надеждинская по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район**								**1,0**														**0,000**	**1,000**	**0**	**В связи с технической необходимостью, часть работ была выполнена ранее, хоз. способом.**
1.1.2.	**Реконструкция здания КТП-30/857 Славянка инв №00000178 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район**																						**0,000**	**0,000**	**0**	**Увеличение объемов работ, увеличение стоимости приобретаемого оборудования**

1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:							0,000	1,26	0						0,000	1,260	0					0,000	0,000	0	
1.2.1	Модернизация оборудования КТП-30/857 Славянка инв №00000255 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район								1,26								1,260						0,000	0,000	0	
1.3	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:							4,176	9,890	0						2,469	0,000	0					1,707	9,890	0	
1.3.1	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "8 марта" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))							0,681															0,681	0,000	0	
1.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Вишневая" КТП-191 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района (ЛЭП от КТП 191 (лит.Л13))							0,327								0,300							0,027	0,000	0	Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.3.3	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Заречный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)							0,879															0,879	0,000	0	
1.3.4	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Земляничный" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)							0,595								1,199							-0,604	0,000	0	Увеличение стоимости работ и материалов , привлечение подрядчика

1.3.5	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Кедровый" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)							0,595															0,595	0,000	0	
1.3.6	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф. "Светлая" КТП-5052 по адресу: ул. Светлая, п. Новый, Надеждинский район (Кл 0,4 кВ от КТП 5052 на ЖБ опорах от ТП ул.Светлая, второй микрорайон п. Новый)							0,879								0,845							0,034	0,000	0	Увеличение стоимости работ и материалов , привлечение подрядчика
1.3.7	Реконструкция ВЛ-6кВ от КТП 5052 Ф19 п/с "Надеждинская", второй микрорайон п. Новый, Надеждинский район							0,220								0,125							0,095	0,000	0	Произведен не полный перечень работ, согласно смете.
1.3.8	Реконструкция КТП-Весенняя, п. Тавричанка (инв №000000678)								0,630														0,000	0,630	0	
1.3.9	Реконструкция оборудования ТП-1/820 Славянка (инв №00000277)								2,000														0,000	2,000	0	
1.3.10	Реконструкция оборудования ТП-17/824 Славянка (инв №00000243)								2,000														0,000	2,000	0	
1.3.11	Реконструкция оборудования ТП-18/824 Славянка (инв №00000244)								1,260														0,000	1,260	0	
1.3.12	Реконструкция оборудования ТП-41/839 Славянка (инв №00000266)								2,000														0,000	2,000	0	
1.3.13	Реконструкция оборудования ТП-42/840 Славянка (инв №00000267)								2,000														0,000	2,000	0	
1,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:							4,994	9,390	0						0,700	3,760	0					4,294	5,630	0	

1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 КТП-"Юбилейная" по адресу: ул. Юбилейная,д.1-д.23, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района							0,430															0,430	0,000	0	
1.4.2	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-20 ПС Троица								0,630														0,000	0,630	0	
1.4.3	ЛЭП-10кВ от Ф-7 ПС Троица до КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район							0,315								0,35							-0,035	0,000	0	Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.4	КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ, п. Зарубино, Хасанский район, присоединяемая к ЛЭП-10кВ Ф-7 ПС Троица								0,630								0,63						0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.5	ВЛ-6кВ от Ф-7 ПС Надеждинская до СТП-Лунная и СТП-Славянская, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район							0,350								0,35							0,000	0,000	0	Объект сделан хоз. способом, что повлияло на снижение стоимости
1.4.6	СТП-Лунная 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская								0,250								0,25						0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.7	СТП-Славянская 250кВА, 6/0,4кВ, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, присоединяемая к ЛЭП-6кВ Ф-7 ПС Надеждинская								0,250								0,25						0,000	0,000	0	Увеличение стоимости приобретаемых материалов
1.4.8	ВЛ-0,4кВ ф. "Трактовая" КТП-ГПХ по адресу: ул. Трактовая с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район							0,375															0,375	0,000	0	
1.4.9	ВЛ-0,4кВ ф. "Юбилейная-1" КТП-Юбилейная по адресу: ул. Юбилейная, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район							0,240															0,240	0,000	0	

1.4.10	2КЛ-0,4кВ от КТП-30 по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район							0,124															0,124	0,000	0	
1.4.11	ВРУ-0,4кВ по адресу: ул. Калинина 13А, п. Славянка, Хасанский район							0,000															0,000	0,000	0	
1.4.12	Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-8 ПС Славянка в п. Славянка, Хасанский район							0,960															0,960	0,000	0	
1.4.13	Строительство КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район								1,000														0,000	1,000	0	
1.4.14	Строительство КТП-10/0,4 кВ №2 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район								1,000														0,000	1,000	0	
1.4.15	Строительство КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 1000кВА (питание от ЛЭП-10кВ Ф-8 ПС Славянка) в п. Славянка, Хасанский район								1,000														0,000	1,000	0	
1.4.16	Строительство ВЛ-0,4кВ от 2КТП-Центральная в п. Тавричанка, Надеждинский район							2,200															2,200	0,000	0	
1.4.17	Строительство 2КТП-Центральная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Тавричанка, Надеждинский район								2,000														0,000	2,000	0	
1.4.18	Строительство 2КТП-Котельная 6/0,4кВ мощностью 2х1000кВА в п. Новый, Надеждинский район								2,000								2						0,000	0,000	0	Увеличение стоимости работ и материалов , привлечение подрядчика
1.4.19	Строительство КТП-Корабельная 6/0,4кВ мощностью 630кВА в п. Де-Фриз, Надеждинский район								0,630								0,63						0,000	0,000	0	Увеличение объемов работ, изменение стоимости приобретаемых материалов

1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:							0,000	0,000	10						0,000	0,000	6					0,000	0,000	4	
1.5.1	Приобретение спецтехники повышенной проходимости с бурильно-крановой установкой									1													0,000	0,000	1	
1.5.2	Приобретение МСПД (5 шт)									5								5					0,000	0,000	0	
1.5.3	Приобретение трёхфазных приборов учета высоковольтных (4 шт)									4								1					0,000	0,000	3	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																										

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____ Кобылкин Д.Ю.

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа **АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: _____

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-78 от 01.04.2024г.**

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений года N		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	61,8	24,06	37,74	38,93204	изменение стоимости приобретаемых материалов
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	32,839	17,07			
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей					
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей					
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей					
I.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
I.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
I.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
I.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
I.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
I.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
I.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
I.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	28,961	6,99			
I.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	28,961	6,99			
I.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
I.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
I.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
I.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
I.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
I.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					

1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей					
2.1	Кредиты	млн рублей					
2.2	Облигационные займы	млн рублей					
2.3	Векселя	млн рублей					
2.4	Займы организаций	млн рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.6	Использование лизинга	млн рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей					
III	Иные сведения:	–					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.3	кредитов	млн рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	–					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей					

Примечание:

* в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.